

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
문화산업 육성	문화산업 단지조성	한국전통 공예촌 복합문화 산업단지 용수공급 시설 설치사업 (전환사업)	문화예술과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 쌍이리 일원 ○사업량 : 송수관로 L=1.57km(D150mm) 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2022. ~ 2024.	1,745,000	171,000	0	171,000	0	0	0	1,574,000	0	0	○2024.05: 설계용역 착수(예정) ○2024.09: 공사 착공(예정) ○2024.12: 공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 쌍이리 일원 ○사업량 : 송수관로 L=1.57km(D150mm) 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2022. ~ 2024.	1,745,000	171,000	0	171,000	0	0	0	1,574,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
전통문화 보존 및 전승	문화재 보존관리	무형문화재 전수교육관 건립	문화재과	기존	○위 치 : 청원구 내덕동 173-56번지 일원 ○사업량: 전수교육관 건립 (연면적 2,585㎡) ○기 간: 2022. ~ 2025.	9,870,000	478,000	286,444	191,556	2,242,000	6,967	2,235,033	3,048,000	4,102,000	0	○2021.09: 전수교육관 건립 국비 공모 선정 ○2023.02.-04. : 설계공모 ○2023.04: 설계용역 착수 ○2024.02: 철거 공사 착공 ○2024.03: 설계용역 준공(예정) ○2024.05: 공사 착공(예정) ○2025.05: 공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 청원구 내덕동 173-56번지 일원 ○사업량: 전수교육관 건립 (연면적 2,585㎡) ○기 간: 2022. ~ 2025.	9,870,000	478,000	286,444	191,556	2,242,000	7,664	2,234,336	3,048,000	4,102,000	0	
				증감		0	0	0	0	697	-697	0	0	0	0	
관광산업 진흥	관광산업 활성화	지역발전 투자협약 시범사업 조정행궁 클러스터 (자본)	관광과	기존	○위 치 : 내수읍 조정리 일원 ○사업량 : 광천수 치유센터 조성, 조정행궁 교육시설 구축 등 ○기 간 : 2019. ~ 2024.	30,177,364	23,316,620	13,298,831	10,017,789	6,708,466	521,946	6,186,520	152,278	0	0	○2019.12.투자심사 조건부 승인 ○2020.04.공유재산관리계획의결 ○2020.08.감정평가, 부지매입착수 ○2020.12.이음길 조성공사준공 ○2021.04.조정치유마을 기본 및 실시설계용역 착수 ○ 2021.06.지구단위계획 변경 용역완료 ○ 2021.12.소규모 환경영향평가 및 재해영향평가 용역 준공 ○ 2022.02.조정치유마을 조성공사 실시설계용역 준공 ○ 2022.04.실시계획인가신청 ○ 2022.07.공사 집행 및 계약 ○ 2022.09.공사 착공 ○ 2024.05.공사 준공 * 조정치유마을 조성사업 공정을 : 95%
				변경	○위 치 : 내수읍 조정리 일원 ○사업량 : 광천수 치유센터 조성, 조정행궁 교육시설 구축 등 ○기 간 : 2019. ~ 2024.	30,177,364	23,316,620	23,035,181	281,439	6,708,466	3,536,804	3,171,662	152,278	0	0	
				증감		0	0	9,736,350	-9,736,350	0	3,014,858	-3,014,858	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
관광산업 진흥	관광산업 활성화	지역발전 투자협약 시범사업 조성 클러스터 (경상)	관광과	기존	○위 치 : 내수음 초정리 일원 ○사업량 : 초정행궁 향의교육프로그램 운영, 관광 홍보 마케팅 등 ○기 간 : 2019.~ 2024.	1,188,380	1,188,380	1,009,427	178,953	0	0	0	0	0	○ 2020.06. : 프로그램 개발 및 공간구성 컨설팅 용역 준공 ○ 2020.07. : 치유마을 건축설계 컨설팅 용역 준공 ○ 2021.04. : 치유마을 총괄컨설팅 용역 착수 ○ 2021.06. : 초정 비개발 용역 준공 ○ 2021.08. : 산업관광활성화 용역 준공 ○ 2022.10. : 초정광천수 보전사업 용역 준공 ○ 2023.12. : 치유마을 총괄컨설팅 용역 준공 ○ 2024.05. : 치유마을 조성	
				변경	○위 치 : 내수음 초정리 일원 ○사업량 : 초정행궁 향의교육프로그램 운영, 관광 홍보 마케팅 등 ○기 간 : 2019.~ 2024.	1,188,380	1,188,380	1,009,427	178,953	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수생활 체육공원 조성	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수음 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 156,221.4㎡ ○기 간 : 2013. ~ 2024.	34,175,406	34,175,406	33,969,060	206,346	0	0	0	0	0	○ 2018.06. : 설계용역 완료 ○ 2018.06. : 보상완료 (행정소송중) ○ 2018.10. : 공사 착공 ○ 2020.12. : 공사 준공 ○ 2021.~ : 행정소송에 따른 토지보상금 지급, 국유재산 매입, 추가 부대공사 추진 예정	
				변경	○위 치 : 청원구 내수음 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 156,221.4㎡ ○기 간 : 2013. ~ 2024.	34,175,406	34,175,406	33,969,060	206,346	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	내수야구장 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수음 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 92,755.4㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2024.	9,100,000	9,100,000	5,395,113	3,704,887	0	0	0	0	0	○ 2022.04. : 공사 착공 ○ 2022.05. : 폐기물용역 착수 ○ 2022.12. : 동결기 공사정지 ○ 2023.02. : 주말엔지 부동산 인도단행가처분 인용결정 ○ 2023.03. : 공사 재착공 ○ 2023.05. : 공사 정지 ○ 2023.05. ~ : 행정절차 이행 중	
				변경	○위 치 : 청원구 내수음 내수리 116 일원 ○사업량 : 부지 92,755.4㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2024.	9,100,000	9,100,000	5,422,413	3,677,587	0	0	0	0	0		
				증감		0	0	27,300	-27,300	0	0	0	0	0		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오송 다목적 체육관 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량 : 부지 15,479㎡, 연면적 2,625㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2024	20,100,000	17,100,000	13,887,872	3,212,128	3,000,000	429,608	2,570,392	0	0	0	○2018.03.:공모선정 ○2018.10.:지방재정투자심사 ○2018.11.:공유재산관리계획 ○2019.06.:부지매입 계약 ○2019.11.:산업단지변경 ○2020.04.:건축 설계공모 ○2020.08.:실시설계 착수 ○2021.11.:실시설계 완료 ○2022.03.:공사 착공 ○2023.12.:공사 준공 ○2024.01.: 시운전 및 건설사업 관리용역 준공 ○2024.02.-04.: 시설개관준비
				변경	○위 치 : 오송읍 봉산리 770번지 ○사업량 : 부지 15,479㎡, 연면적 2,625㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2024	20,100,000	17,100,000	16,588,862	511,138	3,000,000	2,980,295	19,705	0	0	0	
				증감		0	0	2,700,990	-2,700,990	0	2,550,687	-2,550,687	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	가경국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2024	14,440,000	9,540,000	5,798,090	3,741,910	3,160,000	174,142	2,985,858	1,740,000	0	0	○2019.06.:지방재정투자심사 ○2019.08.:공유재산관리계획 ○2020.03.:설계공모 ○2020.10.:설계착수 ○2021.12.:설계완료 ○2022.03.:공사착공 ○2024.03.:공사준공(예정)
				변경	○위 치 : 흥덕구 가경동 2223 ○사업량 : 대지 2,000㎡, 연면적 3,200㎡ ○기 간 : 2018 ~ 2024	14,440,000	9,540,000	7,318,926	2,221,074	3,160,000	1,788,004	1,371,996	1,740,000	0	0	
				증감		0	0	1,520,836	-1,520,836	0	1,613,862	-1,613,862	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	산남국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 서원구 분평동 1465 ○사업량 : 대지 11,814.7㎡, 연면적2,800㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2025.	12,990,000	6,310,000	373,995	5,936,005	0	0	0	3,680,000	3,000,000	0	○2019.03.:공모 선정 ○2020.01.:주민설명회(2차) ○2020.05.:공유재산심의 ○2020.06.:투자심사 ○2020.10.:공유재산 관리계획 승인 ○2021.04.:공공건축심의 ○2021.05.:설계공모 ○2021.09.:실시설계 착수 ○2022.04.:지구단위계획 결정(변경) 용역 설계변경 ○2023.03.:도시관리계획및지구단 위계획 결정(변경) 용역심의 ○2023.05.:도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 ○2023.07.:청주시 기술자문위원 회(설계적정성 검토) 완료 ○2023.08.:건축허가(협의) 완료 ○2023.12.:실시설계용역 준공 ○2023.12.~ 2024.03.: 일상감사 및 계약심사
				변경	○위 치 : 서원구 분평동 1465 ○사업량 : 대지 11,814.7㎡, 연면적2,800㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2025.	12,990,000	6,310,000	558,112	5,751,888	0	0	0	3,680,000	3,000,000	0	
				증감		0	0	184,117	-184,117	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공종율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	복대국민 체육센터 건설사업	체육시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 복대동 288-23 ○사업량 : 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2024	13,633,000	9,540,000	6,325,025	3,214,975	3,460,000	364,756	3,095,244	633,000	0	0	○2019.02.:공유재산심의 ○2019.06.:지방재정투자심사 ○2019.08.:공유재산관리계획 ○2020.03.:설계공모 ○2020.10.:설계착수 ○2021.12.:설계완료 ○2022.03.:공사착공 ○2023.11.:공사준공 ○2024.03.:잔여부대공사준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 복대동 288-23 ○사업량 : 대지 9,275㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2024	13,633,000	9,540,000	9,540,000	0	3,460,000	3,276,166	183,834	633,000	0	0	
				증감		0	0	3,214,975	-3,214,975	0	2,911,410	-2,911,410	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 배드민턴 체육관 건설사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 529-116 일원 ○사업량 : 대지면적 27,429㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2024.	19,100,000	600,000	335,061	264,939	9,725,000	4,588,352	5,136,648	8,775,000	0	0	○2018.10:추진계획 보고 ○2019.06:투자심사 ○2019.08:공유재산관리계획 ○2020.09:공모사업 선정 ○2021.02:도시관리계획결정 용역 착수 ○2021.10:도시관리계획결정 용역 완료 ○2022.01~:공공건축사전검토 ○2022.04~:공공건축심의 ○2022.05~:설계공모 ○2022.08~:도지보상절차 이행 ○2022.09:실시설계용역 착수 ○2023.07:공사 착공 ○2024.12:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 529-116 일원 ○사업량 : 대지면적 27,429㎡, 연면적 3,500㎡ ○기 간 : 2018. ~ 2024.	19,100,000	600,000	335,061	264,939	9,725,000	4,859,352	4,865,648	8,775,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	271,000	-271,000	0	0	0	
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	오창 국민 체육센터 건설사업	체육시설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 주성리 575 ○사업량 : 대지 8,097.8㎡, 연면적 6,427.57㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2025	27,435,000	9,000,000	1,270,066	7,729,934	3,500,000	0	3,500,000	7,500,000	7,435,000	0	○2019.09.:공모선정 ○2020.02.:공유재산심의 ○2020.06.:지방재정투자심사 ○2020.10.:공유재산관리계획 ○2021.03.:산업단지계획변경 ○2021.08.:공공건축심의 ○2021.11.:설계공모 ○2022.02.:실시설계용역 ○2023.11.:공사착공 ○2025.07.:공사준공
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 주성리 575 ○사업량 : 대지 8,097.8㎡, 연면적 6,427.57㎡ ○기 간 : 2019 ~ 2025	27,435,000	9,000,000	3,048,584	5,951,416	3,500,000	0	3,500,000	7,500,000	7,435,000	0	
				증감		0	0	1,778,518	-1,778,518	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	서원 국민 체육센터 건립사업	체육시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 석소동 130번지 일원 ○사업량 : 부지면적 42,495㎡, 체육관 1동 ○기 간 : 2023. ~ 2027	113,877,000	0	0	0	7,277,000	33,960	7,243,040	28,363,000	78,237,000	0	○2022.11.: 하계내화 유치 ○2023.07.: 기본계획 수립 용역 착수 ○2023.08.: 문화재지표조사 용역 착수·완료 ○2023.10.: 기본계획 수립 용역 준공, 보상계획 공고
				변경	○위 치 : 흥덕구 석소동 130번지 일원 ○사업량 : 부지면적 42,495㎡, 체육관 1동 ○기 간 : 2023. ~ 2027	113,877,000	0	0	0	7,277,000	7,069,034	207,966	28,363,000	78,237,000	0	
				증감		0	0	0	0	7,035,074	-7,035,074	0	0	0		
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 다목적 실내체육관 조성사업	체육시설과	기존	○위 치 : 서원구 성화동 937 ○사업량 : 대지 3,000㎡, 연면적 3,000㎡ ○기 간 : 2022 ~ 2025	18,000,000	0	0	0	200,000	0	200,000	8,900,000	8,900,000	0	○2022.12.: 공모선정 ○2023.03.: 지방재정영향평가 ○2023.06.: 지방재정투자심사 ○2024.01.: 건축기획용역
				변경	○위 치 : 서원구 성화동 937 ○사업량 : 대지 3,000㎡, 연면적 3,000㎡ ○기 간 : 2022 ~ 2025	18,000,000	0	0	0	200,000	0	200,000	8,900,000	8,900,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
체육시설 기반조성	생활밀착형 공공체육 시설 확충	청주 어린이 국민체육센 터 건립사업	체육시설과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○2023.06.: 공유재산관리계획 ○2023.09.: 공모선정 ○2023.10.: 중기지방재정계획반영 ○2024.02.: 지방재정투자심사 ○2024.06.: 건축기획용역 ○2024.09.: 공공건축심의 ○2024.10.: 설계공모공고 ○2025.02.: 설계용역 착수 ○2025.10.: 설계용역 완료 ○2025.11.: 공사착공
				변경	○위 치 : 상당구 명암동 73-4번지 일원 ○사업량 : 대지, 3000㎡, 연면적 2,500㎡ ○기 간 : 2023 ~ 2027	15,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000	7,400,000	7,400,000	
				증감		15,000,000	0	0	0	0	0	200,000	7,400,000	7,400,000		

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
친환경농업육성지원	농업생산기반시설확충	옥산3지구 배수장 설치공사	친환경농산과	기존	○위 치 : 옥산면 덕촌리, 신촌리 일원 ○사업량 : 배수펌프장 1개소, 유수지 ○기 간 : 2023. ~ 2026.	2,000,000	0	0	0	100,000	0	100,000	1,000,000	900,000	0		
				변경	○위 치 : 옥산면 덕촌리, 신촌리 일원 ○사업량 : 배수펌프장 1개소, 유수지 ○기 간 : 2023. ~ 2026.	2,000,000	0	0	100,000	0	100,000	1,000,000	900,000	0	○2023.11. : 실시설계 착수 ○2024.07. : 실시설계 완료 ○2024.08. : 공사 착공 ○2026.12. : 사업 완료		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
친환경농업육성지원	농업생산기반시설확충	오송 호계지구 배수개량(증설)사업	친환경농산과	기존	○위 치 : 오송읍 호계리 202번지 일원 ○사업량 : 배수펌프장(Q=176㎡/분), 유수지 ○기 간 : 2023. ~ 2026.	2,300,000	0	0	0	80,000		80,000	1,000,000	1,220,000	0		
				변경	○위 치 : 오송읍 호계리 202번지 일원 ○사업량 : 배수펌프장(Q=176㎡/분), 유수지 ○기 간 : 2023. ~ 2026.	2,300,000	0	0	80,000	49,410	30,590	1,000,000	1,220,000	0	○2023.12. : 실시설계 착수 ○2024.08. : 실시설계 완료 ○2024.09. : 공사 착공 ○2026.12. : 사업 완료		
				증감		0	0	0	0	49,410	-49,410	0	0	0	0		
축산경쟁력강화	동물보호 및 복지	반려동물보호센터 이전	축산과	기존	○위 치 : 강내면 태성리 30-1번지 일원 ○사업량 : 부지 6,620㎡, 건축연면적 1,265㎡ ○기 간 : 2021. ~ 2024.	8,510,000	1,044,120	91,568	952,552	6,417,200	4,290	6,412,910	1,048,680	0	0	○21.9.~11.: 설계공모 ○21.12.: 설계공모 보상금 지급 (10백만원) ○22.2.~ : 실시설계 착수 ○22.4.: 실시설계 용역 기성금 지급(40백만원) ○22.6.: 실시설계 용역기성금 지급(40백만원) ○22.7.7.: 기본 및 실시설계 용역정지(공정을 90%) ○23.6.: 제2차 지방재정투자 심사(도)조건부 승인 ○23.11.: 건축 인허가 승인 ○23.11.: 반려동물보호센터 이전 건립 부지 조성 완료 ○23.12.: 건립 부지(가치번 H1) 토지 매입 완료(2,659백만원) ○23.12.: 건축 인허가 재협의 승인(부지경계 변경) ○24.3.: 기본 및 실시설계 완료 후 일상감사 및 계약심사(도) 의뢰 ○24.6.~25.4.: 공사 착공 및 준공 예정	
				변경	○위 치 : 강내면 태성리 30-1번지 일원 ○사업량 : 부지 6,620㎡, 건축연면적 1,265㎡ ○기 간 : 2021. ~ 2025.	9,091,000	1,044,120	91,568	952,552	6,417,200	2,663,675	3,753,525	1,048,680	581,000	0		0
				증감	총사업비(581백만원) 증액 →공사비 및 시설부대비 증	581,000	0	0	0	0	2,659,385	-2,659,385	0	581,000	0		0

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 조성	남청주현도 일반산업 단지 용수공급 시설 설치사업 (전환)	기반성장과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 선동·매봉 달계·시목·죽전리 일원 ○사업량 : 관로 L=6.2km, 배수지 V=2,500㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2025.	11,075,000	4,237,000	0	4,237,000	0	0	0	3,000,000	3,838,000	0	○2019.05. : 실시설계 착수 ○2019.10. : 실시설계 정지 (설계공정을 80%)
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 선동·매봉 달계·시목·죽전리 일원 ○사업량 : 관로 L=6.2km, 배수지 V=2,500㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2025.	11,075,000	4,237,000	0	4,237,000	0	0	0	3,000,000	3,838,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시개발	산업단지 조성	북이 산업단지 용수공급 시설 설치사업 (전환)	기반성장과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 대갈리 일원 ○사업량 : 관로 L=17.7km 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2020. ~ 2025.	14,536,000	1,602,000	786,900	815,100	1,000,000	0	1,000,000	3,000,000	8,934,000	0	○2021.02. : 실시설계 착수 ○2021.02. : 실시설계 정지 ○2023.01. : 실시설계 재착수 ○2023.05. : 실시설계 정지 (설계공정을 85%)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 대갈리 일원 ○사업량 : 관로 L=17.7km 배수지 및 가압장 각 1개소 ○기 간 : 2020. ~ 2025.	14,536,000	1,602,000	1,576,960	25,040	1,000,000	392,833	607,167	3,000,000	8,934,000	0	
				증감		0	0	790,060	-790,060	0	392,833	-392,833	0	0	0	
도시개발	산업단지 조성	서오창 테크노밸리 용수공급 시설 설치사업 (전환)	기반성장과	기존	○위 치 : 오창읍 용두리 일원 ○사업량 : 관로 L=6.7km, 배수지 V=250㎡(생활), V=1,500㎡(공업) ○기 간 : 2021. ~ 2024.	8,000,000	1,030,000	240,580	789,420	1,400,000	0	1,400,000	1,000,000	4,570,000	0	○ 2021.07. : 설계 착수 ○ 2024.05. : 공사 착수 ○ 2025.02. : 공사 준공 (공정률(설계):100%) (공정률(공사):4월 집행예정)
				변경	○위 치 : 오창읍 용두리 일원 ○사업량 : 관로 L=6.7km, 배수지 V=250㎡(생활), V=1,500㎡(공업) ○기 간 : 2021. ~ 2024.	8,000,000	1,030,000	824,667	205,333	1,400,000	0	1,400,000	1,000,000	4,570,000	0	
				증감		0	0	584,087	-584,087	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 조성	오창테크노폴리스 폐수연계 처리시설 설치사업	기반성장과	기존	○위 치: 오창읍 후기리 일원 ○사업량: 폐수연계처리관로 D250mm, L=9.53km ○기 간: 2020. ~ 2025.	4,622,000	3,672,000	2,468,425	1,203,575	313,860	0	313,860	607,000	29,140	0	○20.08. : 설계 착수 ○21.07. : 설계 준공 ○23.04. : 공사 착공 ○23.04. : 공사 정지 (공정률 : 60%)
				변경	○위 치: 오창읍 후기리 일원 ○사업량: 폐수연계처리관로 D250~300mm, L=9.53km ○기 간: 2020. ~ 2025.	4,622,000	3,672,000	2,468,425	1,203,575	313,860	0	313,860	607,000	29,140	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시개발	산업단지 조성	국가일반 산업단지 용수공급 시설 설치사업 (전환)	기반성장과	기존	○위 치: 흥덕구 옥산면 국사리 일원 ○사업량: 관로 L=2.4km(D=200mm), 배수지 1,900㎡ ○기 간: 2023 ~ 2025	3,101,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	3,001,000	0	○2023.11. : 실시설계 착수 (설계공정률 5%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 국사리 일원 ○사업량 : 관로 L=2.4km(D=200mm), 배수지 1,900㎡ ○기 간 : 2023 ~ 2025	3,101,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	3,001,000	0	
				증감		0	0	0	0	100,000	-100,000	0	0	0	0	
도시개발	산업단지 조성	청주하이테크밸리 일반 산업단지 용수공급 시설 설치사업	기반성장과	기존	○위 치: 흥덕구 강내면 다락리 일원 ○사업량: 관로 L=4.5km(D=300mm), 배수지 2,200㎡ ○기 간: 2021 ~ 2025	9,155,000	486,000	273,254	212,746	1,000,000		1,000,000	3,500,000	4,169,000	0	○2021.07. : 실시설계 착수 ○2022.01. : 실시설계 정지 ○2023.10. : 실시설계 재착수 ○2023.12. : 실시설계 준공 ○2024.02. : 발주 절차 이행 중
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 다락리 일원 ○사업량 : 관로 L=4.5km(D=300mm), 배수지 2,200㎡ ○기 간 : 2021 ~ 2025	9,155,000	486,000	271,055	214,945	1,000,000	429,022	570,978	3,500,000	4,169,000	0	
				증감		0	0	-2,199	2,199	0	429,022	-429,022	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 조성	남청주현도 일반산업 단지 폐수처리 시설 설치사업	기반성장과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리 일원 ○사업량 : 폐수처리시설 1,400㎡ ○기 간 : 2022 ~ 2025	16,984,000	1,295,000	0	1,295,000	3,811,000	0	3,811,000	760,000	11,118,000		○2023.10. : 실시설계 착수 (설계공정률 35%)
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리 일원 ○사업량 : 폐수처리시설 1,400㎡ ○기 간 : 2022 ~ 2025	16,984,000	1,295,000	0	1,295,000	3,811,000	300,000	3,511,000	760,000	11,118,000	0	
				증감		0	0	0	0	300,000	-300,000	0	0	0		
도시개발	산업단지 조성	청주하이테크밸리 일반산업 단지 폐수처리 시설 설치사업	기반성장과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 태성리 일원 ○사업량 : 폐수처리시설 670㎡ ○기 간 : 2022 ~ 2025	10,935,000	1,193,000	0	1,193,000	668,000	0	668,000	0	9,074,000	0	○2023.11: 실시설계 착수 ○2024.10. : 실시설계 준공 예정
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 태성리 일원 ○사업량 : 폐수처리시설 670㎡ ○기 간 : 2022 ~ 2025	10,935,000	1,193,000	745,100	447,900	668,000	0	668,000	0	9,074,000	0	
				증감		0	0	745,100	-745,100	0	0	0	0	0		
도시개발	산업단지 조성	청주북이 일반산업 단지 폐수처리 시설 설치사업	기반성장과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : 폐수처리시설 800㎡ ○기 간 : 2022 ~ 2025	11,627,000	1,293,000	0	1,293,000	0	0	0	0	4,500,000	5,834,000	○2023.10. : 실시설계 착수 (설계공정률 25%)
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : 폐수처리시설 800㎡ ○기 간 : 2022 ~ 2025	11,627,000	1,293,000	530,000	763,000	0	0	0	0	4,500,000	5,834,000	
				증감		0	0	530,000	-530,000	0	0	0	0	0		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발	산업단지 조성	오창과학 산업단지 공공폐수 처리시설 증설사업	기반성장과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 남촌리 1113-1번지 일원 ○사업량 : 폐수처리시설 증설 3,000㎡/일 ○기 간 : 2023. ~ 2026.	33,393,000	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	16,396,500	16,396,500	○2023.11.: 실시설계 착수 (설계공정율 10%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 남촌리 1113-1번지 일원 ○사업량 : 폐수처리시설 증설 3,000㎡/일 ○기 간 : 2023. ~ 2026.	33,393,000	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	16,396,500	16,396,500	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
도시개발	산업단지 재생	청주산단 재생사업	기반성장과	기존	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 10.228km ○기 간 : 2018. ~ 2025.	30,573,500	15,714,000	15,714,000	0	7,251,500	1,059,892	6,191,608	1,562,000	6,046,000	○ 추진상황 ○2020.09: 공사 착공 ○2021. 4. : 민간자력개발에 따른 공공기여 협약 체결 ○2023. 6. : 청주산단 재생사업 3.4구간 포장공사 추진[일방통행] ○2024.03: 청주산단재생사업 구간 1,2단지 공사 추진중 (공정률 62%)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 도로확장 및 정비 10.228km ○기 간 : 2018. ~ 2025.	30,573,500	15,714,000	14,024,645	1,689,355	7,251,500	3,645,213	3,606,287	1,562,000	6,046,000		0
				증감		0	0	-1,689,355	1,689,355	0	2,585,321	-2,585,321	0	0		0
도시개발	산업단지 재생	청주 오창과학 산단재생 사업	기반성장과	기존	○위 치 : 청원구 오창과학산업단지 일원 ○사업량 : 기반시설 확충정비 A=184,000㎡ ○기 간 : 2023. ~ 2027.	30,000,000	0	0	0	500,000	0	500,000	3,500,000	10,000,000	16,000,000	○ 추진상황 - 2023.11.: 재생사업지구 기본 계획 및 지구지정용역 착수 ○ 향후계획 - 2024.5.: 재생시행계획 수립용역 착수 - 2024.11.: 재생사업지구 기본 계획 및 지구지정용역 준공
				변경	○위 치 : 청원구 오창과학산업단지 일원 ○사업량 : 기반시설 확충정비 A=184,000㎡ ○기 간 : 2023. ~ 2027.	30,000,000	0	0	0	500,000	169,575	330,425	2,500,000	10,000,000	17,000,000	
				증감		0	0	0	0	0	169,575	-169,575	-1,000,000	0	1,000,000	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생 활성화	2035 청주시 도시재생 전략 계획 수립	재생성장과	기존	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 도시재생 전략계획 수립 1식 ○기 간 : 2023. ~ 2025.	300,000	0	0	0	300,000	201,600	98,400	0	0	0	○2023.03.:예산편성 (2023년 1회 추경) ○2023.09.:용역착수
				변경	○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 도시재생 전략계획 수립 1식 ○기 간 : 2023. ~ 2025.	300,000	0	0	0	300,000	201,600	98,400	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	지역 전략 특화산업과 연계한 서원 청년문화 특구 조성	재생성장과	기존	○위 치 : 서원구 모충동 246-1 일원 ○사업량 : 지역특화재생(197, 149㎡) ○기 간 : 2023.~2026.	30,498,000	0	0	0	1,323,530	2,884	1,320,646	1,881,400	13,646,535	13,646,535	○2022.12.:공모사업 선정 ○2023.03.:활성화계획 고시 ○2024.1.: 기존건축물철거 ○2024.3.: 공공건축심의
				변경	○위 치 : 서원구 모충동 246-1 일원 ○사업량 : 지역특화재생(197, 149㎡) ○기 간 : 2023.~2026.	30,498,000	0	0	0	1,323,530	466,928	856,602	1,881,400	13,646,535	13,646,535	
				증감		0	0	0	0	464,044	-464,044	0	0	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	다 같이 어울리는 우리마을, 새로 태어나는 영우리!	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지원형(117, 123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2024.	23,009,607	10,425,970	6,329,701	4,096,269	11,487,000	478,485	11,008,515	1,096,637	0	0	○2019.10.:공모사업 선정 ○2020.02.:활성화계획승인 ○2020.04.:토목 실시설계 ○2020.08.:건축 설계공모 ○2020.11.:건축 실시설계 ○2022.12.:건축 착공 ○2023.08.:토목 착공 ○2023.12.:활성화계획 변경
				변경	○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 주거지원형(117, 123㎡) ○기 간 : 2020. ~ 2024.	23,009,607	10,425,970	7,397,932	3,028,038	11,487,000	1,134,885	10,352,115	1,096,637	0	0	
				증감		0	0	1,068,231	-1,068,231	0	656,400	-656,400	0	0	0	
도시재생	도시재생 뉴딜사업	내덕에 심다. 함께 키우다. 우리가 살다.	재생성장과	기존	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지원형(103, 469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2024.	18,831,183	18,742,314	14,040,188	4,702,126	52,154	52,154	0	36,715	0	0	○2019.09.:계획승인 ○2021.09.:덕별나눔허브센터 설계용역 착수 ○2021.10.:가로정비공사준공 ○2022.05.:덕별모임터 준공 ○2022.10.:덕별나눔허브센터 착공 ○2024.06.:덕별나눔허브센터 준공예정 ○2024.12.:사업완료예정
				변경	○위 치 : 청원구 내덕1동 일원 ○사업량 : 주거지원형(103, 469㎡) ○기 간 : 2019. ~ 2024.	18,808,358	18,742,314	15,193,124	3,549,190	29,699	29,699	0	36,345	0	0	
				증감	사업 규모 조정에 따른 예산액 조정	-22,825	0	1,152,936	-1,152,936	-22,455	-22,455	0	-370	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생 뉴딜사업	기록의 과거와 미래가 공존하는 운천신봉동	재생성장과	기존	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 일반근린형(150,146㎡) ○기 간 : 2018. ~ 2024.	16,799,308	16,709,258	10,808,230	5,901,028	66,074	66,074	0	23,976	0	0	○2017.12.: 도시재생 뉴딜 시범사업 선정 ○2018.11.: 도시재생활성화 계획 승인 ○2020.04.: 연당경로당 리모델링공사 준공 ○2021.08.: 시니어힐링센터 신축공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천신봉동 일원 ○사업량 : 일반근린형(150,146㎡) ○기 간 : 2018. ~ 2024.	16,789,320	16,709,258	12,312,320	4,396,938	56,329	56,329	0	23,733	0	0	○2021.10.: 구루물아지트보상 ○2021.12.: 마을안전편의시설 조성, 마을기반 시설 확충완료 ○2022.05.: 디지털헤리티지 조성사업 준공 ○2022.5.: 구루물아지트 부지철거 ○2022.08.: 청년·역사 문화가로 조성사업 준공
				증감	사업 규모 조정에 따른 예산액 조정	-9,988	0	1,504,090	-1,504,090	-9,745	-9,745	0	-243	0	0	○2023.07.: 구루물아지트 신축공사 착공 ○2023.10.: 역사문화가로 실시계획 ○2023.11.: 활성화계획 변경 (2023 -> 2024) ○2024. 3.: 구루물아지트 공정을 (85%)
도시재생	도시재생 뉴딜사업	남주남문로 웨딩테마 거리 조성사업	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 ○기 간 : 2017. ~ 2024.	6,370,600	6,060,600	5,207,701	852,899	0	0	0	310,000	0	0	○2016.10.: 국토부 선정 ○2019.05.: 공사 착공 ○2019.07.: 공사 정지 (한전지중화 연계 요청)
				변경	○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 ○기 간 : 2017. ~ 2024.	6,370,600	6,060,600	5,293,444	767,156	0	0	0	310,000	0	0	○2021.02.: 웨딩허브센터준공 ○2021.09.: 한전지중화착공 ○2022.10.: 가로환경개선사업 재착공
				증감		0	0	85,743	-85,743	0	0	0	0	0	0	0
도시재생	도시재생 뉴딜사업	열린달동네 수임골의 행복공동행	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 수동 일원 ○사업량 : 우리동네살리기(31,700㎡) ○기 간 : 2022. ~ 2025.	6,700,000	2,449,000	746,956	1,702,044	2,206,000	144,097	2,061,903	1,011,500	1,033,500	0	○2021.05.: 공모사업 신청 ○2021.10.: 공모사업 선정 ○2021.11.: 활성화계획승인
				변경	○위 치 : 상당구 수동 일원 ○사업량 : 우리동네살리기(31,700㎡) ○기 간 : 2022. ~ 2025.	6,700,000	2,431,898	862,658	1,569,240	2,205,935	144,032	2,061,903	1,011,500	1,050,667	0	○2022.01.: 현장센터 운영 ○2022.03.: 토목 실시설계 ○2022.06.: 건축 실시설계 ○2022.12.: 건축 실시설계 준공
				증감		0	-17,102	115,702	-132,804	-65	-65	0	0	17,167	0	○2023.06.: 문화마실 착공 ○2025.04.: 주차장 및 근린 공원 준공 ○2025.12.: 사업완료 및 정산

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	도시재생 혁신지구	농수산물 도매시장 이전적지 도시재생 혁신지구	재생성장과	기존	○위 치 : 봉명동 89-9번지 일원 ○사업량 : 복합거점 조성(43,957㎡) ○기 간 : 2024. ~ 2028.	186,440,000	0	0	0	0	0	0	1,084,000	4,167,000	181,189,000	○2023.09. :공모 선정 ○2024.03. :계획수립 및 사전타당성 조사 등 용역 착수
				변경	○위 치 : 봉명동 89-9번지 일원 ○사업량 : 복합거점 조성(43,957㎡) ○기 간 : 2024. ~ 2028.	186,440,000	0	0	0	0	0	0	1,084,000	4,167,000	181,189,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도시및 주거환경 정비사업	주거환경 개선사업	방서동 새들마을 사업	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 방서동 ○사업량 : 취약지역 1개소(53,233㎡) ○기 간 : 2022. ~ 2025.	4,290,000	429,000	239,388	189,612	286,000	0	286,000	1,340,000	1,234,000	1,001,000	○2022.03. :공모사업 선정 ○2022.04. :총사업비(예산 내시액)통보 ○2022.05. :지방재정투자심사 공유재산심의 ○2022.10. :마스터플랜 수립용역 착수 ○2023.10. :마스터플랜 승인 (조건부)
				변경	○위 치 : 상당구 방서동 ○사업량 : 취약지역 1개소(53,233㎡) ○기 간 : 2022. ~ 2026.	4,290,000	429,000	239,388	189,612	286,000	259,900	26,100	1,340,000	1,234,000	1,001,000	
				증감		0	0	0	0	259,900	-259,900	0	0	0	0	
도시재생	주거환경 개선사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (문의면 마동1리)	재생성장과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 마동1리 ○사업량 : 취약지역 1개소(156,477㎡) ○기 간 : 2023. ~ 2026.	2,315,000	0	0	0	218,000	0	218,000	733,000	655,000	709,000	○2023.03. :공모사업선정 ○2023.06. :총사업비(예산 내시액)통보 ○2023.09. :기본계획 및 실시 설계용역 추진 ○2023.11. :기본계획 및 실시 설계용역 착수
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 마동1리 ○사업량 : 취약지역 1개소(156,477㎡) ○기 간 : 2023. ~ 2026.	2,315,000	0	0	0	218,000	52,540	165,460	723,000	655,000	719,000	
				증감		0	0	0	0	52,540	-52,540	-10,000	0	10,000		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시재생	주거환경 개선사업	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 (남이면 구미리)	재생성장과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 구미리 ○사업량 : 취약지역 1개소(147,000㎡) ○기 간 : 2024. ~ 2027.	2,084,000	0	0	0	0	0	0	208,000	625,000	1,251,000	○2023.06.:공모사업선정 ○2023.09.:국도비예산확정 ○2024.01.:기본계획 및 실시 설계용역 추진
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 구미리 ○사업량 : 취약지역 1개소(147,000㎡) ○기 간 : 2024. ~ 2027.	2,084,000	0	0	0	0	0	0	208,000	625,000	1,251,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
효율적인 청사 운영 및 관리	쾌적한 근무 환경 조성	금천동 행정복지 센터 신축	공공시설과	기존	○위 치 : 상당구 쇠내로 50 (現금천동 행정복지센터) ○사업량 : 2,325㎡, 지하1/지상3층 ○기 간 : 2022.~2024.	8,559,000	3,006,000	2,901,497	104,503	5,533,000	215,792	5,317,208	20,000	0	0	○2021.07:건립계획 수립 ○2021.08:지방재정투자심사 의뢰 ○2021.09:공유재산심의 ○2021.10:공공건축심의 도 투자심사 결정 공유재산 관리계획 승인 ○2021.11:설계공모 공고 ○2022.01:설계공모 당선작 선정 ○2022.02:설계용역 착수 ○2023.01:설계용역 완료 ○2023.03:착공 ○2024.04:준공
				변경	○위 치 : 상당구 쇠내로 50 (現금천동 행정복지센터) ○사업량 : 2,325㎡, 지하1/지상3층 ○기 간 : 2022.~2024.	8,559,000	3,006,000	2,901,497	104,503	5,533,000	2,577,055	2,955,945	20,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	2,361,263	-2,361,263	0	0	0		
건강증진	보건의료시설 기반구축	농어촌 보건의료서비스 개선사업	서원보건소	기존	○위 치 : 서원구 수곡동 산12-25, 291-5 ○사업량 : 부지면적 5,122㎡, 건축연면적 8,771㎡(지하1층,지상4층) ○기 간 : 2022.6. ~ 2025. 12.	39,559,763	0	0	0	3,488,255	613,474	2,874,781	13,292,665	22,778,843	0	○ 2022. 6. 변경계획보고 ○ 2023. 3. 설계용역착수 ○ 2023. 8. 보건복지부심의 ○ 2024. 3. 실시설계 및 건축인허가행정절차 ○ 2024. 5. 건설사업관리 및 공사발주 착수 ○ 2024. 7. 착공 ○ 2026. 6. 준공 예정
				변경	○위 치 : 서원구 수곡동 산12-25, 291-5 ○사업량 : 부지면적 5,122㎡, 건축연면적 8,771㎡(지하1층,지상4층) ○기 간 : 2022.6. ~ 2026. 6.	39,559,763	0	0	0	3,488,255	613,474	2,874,781	13,292,665	3,453,000	19,325,843	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	-19,325,843	19,325,843	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	우암산 둘레길 조성사업	균형건설과	기존	○위 치: 우암산 순환도로 (삼일공원-어린이회관) ○사업량: 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간: 2020. 7. ~ 2024. 12.	10,000,000	10,000,000	3,885,250	6,114,750	0	0	0	0	0		
				변경	○위 치: 우암산 순환도로 (삼일공원-어린이회관) ○사업량: 둘레길 조성 L=4.2km ○기 간: 2020. 7. ~ 2024. 12.	12,990,000	10,000,000	8,367,791	1,632,209	0	0	0	2,990,000	0	0	○2022. 12. :공사착공(보도) ○2023. 05. :공사착공(데크) ○2023. 12. :공사준공 ○2024. 04. :공사착공 [근린공원-어린이회관]
				증감	미설치 구간 추가 설치	2,990,000	0	4,482,541	-4,482,541	0	0	0	2,990,000	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	시민친화형 도로환경 정비	수동 (수암골) 보행환경 개선사업 (전환사업)	균형건설과	기존	○위 치:상당구 수동(수암골) 일원 ○사업량: 보행환경 개선 L=2.76km ○기 간:2022. ~ 2024.	3,000,000	200,000	94,000	106,000	600,000	199,000	401,000	2,200,000	0	0	
				변경	○위 치:상당구 수동(수암골) 일원 ○사업량: 보행환경 개선 L=2.76km ○기 간:2022. ~ 2024.	3,000,000	200,000	200,000	0	600,000	134,305	465,695	2,200,000	0	0	○2022.03. :설계용역착수 ○2023.05. :설계용역준공 ○2023.09. :공사착공 ○2024. 11. :공사준공
				증감		0	0	106,000	-106,000	0	-64,695	64,695	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	녹색교통 기반조성	감천 (남성-미원) 자전거도로 조성사업	균형건설과	기존	○위 치:상당구 남성면 무성삼거리 ~ 미원면 성대교 ○사업량:L=10.0km, B=3m ○기 간:2023. ~ 2026.	6,000,000	0	0	0	50,000	0	50,000	1,000,000	1,000,000	3,950,000	
				변경	○위 치:상당구 남성면 무성삼거리 ~ 미원면 성대교 ○사업량:L=10.0km, B=3m ○기 간:2023. ~ 2026.	6,000,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	2,000,000	3,950,000	○2022.09: 사업계획 수립 ○2022. 10: 지방투자사업심사 ○2023. 01: 실시설계용역착수 ○2023. 04: 실시설계용역장지 (하천기본계획 수립 종료 이후 하천점용 관련 협의) ○2025. 03: 1단계 공사착공 ○2026. 03: 2단계 공사착공 ○2026. 07: 3단계 공사착공 ○2026. 12: 전구간 사업완료
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-1,000,000	1,000,000	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	남동촌도로망 확충	죽전 - 품곡간 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리-시동리 일원 ○사업량 : L=1.9km, B=9.0m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	12,600,000	5,624,000	3,668,607	1,955,393	2,850,000	1,552,000	1,298,000	881,860	3,244,140	0	○2019.10.:설계용역 추진 ○2021.04.:토지분할 ○2021.07.:관련부서 협의 ○2022.04.:보상 협의 (보상률 83%) ○2023.04.:공사 착공 (공정률 24%) ○2025.12.:공사준공
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 죽전리-시동리 일원 ○사업량 : L=1.9km, B=9.0m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	12,600,000	5,624,000	4,089,732	1,534,268	2,850,000	1,984,836	865,164	1,280,050	2,845,950	0	
				증감		0	0	421,125	-421,125	0	432,836	-432,836	398,190	-398,190	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	남동촌도로망 확충	남일 송암리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.76km, B=10.0m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	5,164,000	5,164,000	4,701,076	462,924	0	0	0	0	0	0	○2019.10.:실시설계용역 ○2020.10.:토지분할 ○2020.11.:관련부서 협의 ○2020.12.:보상 협의 ○2021.06.:공사 착공 ○2023.12.:공사 준공 ※ (국유지) 토지보상 지연
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 송암리 일원 ○사업량 : L=0.76km, B=10.0m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	5,164,000	5,164,000	4,966,361	197,639	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	265,285	-265,285	0	0	0	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	남동촌도로망 확충	구룡 - 화산간 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리-화산리 일원 ○사업량 : L=0.72km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	4,956,000	1,303,000	1,049,547	253,453	1,200,000	630,749	569,251	2,453,000	0	0	○2019.10.:실시설계용역 ○2020.6.:노선(안) 선정 ○2020.11.:관련부서 협의 ○2023.03.:보상 협의 (보상률 79%) ○2023.04.:공사 착공 (공정률 30%) ○2024.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 구룡리-화산리 일원 ○사업량 : L=0.72km, B=8.0m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	4,200,000	1,303,000	1,124,315	178,685	1,200,000	735,179	464,821	1,697,000	0	0	
				증감	설계 결과 공사비 감소	-756,000	0	74,768	-74,768	0	104,430	-104,430	-756,000	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	남촌도로망 확충	북이 장양리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	3,700,000	2,479,572	1,464,401	1,015,171	460,000	210,403	249,597	760,428	0	0	○2017.11.:실시설계용역 ○2019.10.:토지분할 ○2020.06.:소규모환경영향 ○2020.08.:관련부서 협의 ○2022.03.:소규모재해영향 ○2022.11.:공사 착공 (공정율 40%) ○2024.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 장양리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	3,700,000	2,479,572	1,565,237	914,335	460,000	398,577	61,423	760,428	0	0	
				증감		0	0	100,836	-100,836	0	188,174	-188,174	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	남촌도로망 확충	오송 쌍청리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2024.	7,800,000	6,300,000	5,088,432	1,211,568	550,000	200,000	350,000	950,000	0	0	○2018.01.:실시설계용역 ○2018.08.:토지분할 ○2019.04.:관련부서 협의 ○2019.08.:보상 협의 ○2022.11.:공사 착공 (공정율 40%) ○2024.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.89km, B=10.0m ○기 간 : 2018. ~ 2024.	7,800,000	6,300,000	5,280,856	1,019,144	550,000	263,267	286,733	950,000	0	0	
				증감		0	0	192,424	-192,424	0	63,267	-63,267	0	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	남촌도로망 확충	남성 삼산리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 남성면 삼산리 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,650,000	1,200,000	590,622	609,378	1,025,000	200,000	825,000	1,425,000	0	0	○2019.07.:사업건의 ○2020.10.:실시설계용역 ○2021.03.:토지분할 ○2021.04.:관련부서 협의 ○2021.05.:보상 협의 ○2022.12.:공사 착공 (공정율 4%) ○2024.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남성면 삼산리 일원 ○사업량 : L=0.42km, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	3,000,000	1,200,000	757,936	442,064	1,025,000	200,000	825,000	775,000	0	0	
				증감	사업량 감소에 따른 공사비 감	-650,000	0	167,314	-167,314	0	0	0	-650,000	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	미원 중리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중리 일원 ○사업량 : 도로확포장 L=0.55km, B=6.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.	2,400,000	785,000	751,264	33,736	615,000	220,731	394,269	1,000,000	0	0	
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 중리 일원 ○사업량 : 도로확포장 L=0.55km, B=6.5m ○기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.	2,120,000	785,000	785,000	0	635,000	247,697	387,303	700,000	0	0	○2020. 8. :사업계획 수립 ○2020. 10. :용역과제 심의 ○2020. 10. :중기지방 재정계획 ○2022. 11. :공사 착공 (공정률 30%) ○2024. 12. :공사 준공
				증감	사업량 감소에 따른 공사비 감	-280,000	0	33,736	-33,736	20,000	26,966	-6,966	-300,000	0	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	문의 도원리 (2공구) 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.7km, B=6.0 ~ 8.0m ○기 간 : 2022. 1. ~ 2025.	2,421,000	625,000	153,809	471,191	0	0	0	898,000	898,000	0	
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 도원리 일원 ○사업량 : L=0.7km, B=6.0 ~ 8.0m ○기 간 : 2022. 1. ~ 2026.	4,180,000	625,000	187,405	437,595	0	0	0	300,000	2,000,000	1,255,000	○2021. 10. :용역과제 심의 ○2022. 1. :실시설계 용역 ○2022. 4. :주민설명회 ○2022. 8. :재해·환경 영향평가용역 착수 ○2022. 12. :노선지정 ○2023. 1. :보상협의 ○2024. 6. :노선지정 공고
				증감	설계 결과 공사비 증가 행정절차 지연으로 사업기간 연장	1,759,000	0	33,596	-33,596	0	0	0	-598,000	1,102,000	1,255,000	○2024. 10. :공사 착공 ○2026. 6. :공사 준공
시민친화형 도로교통 기반조성	농촌도로망 확충	내수 구성리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 구성리 일원 ○사업량 : L=0.71km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	3,614,000	2,368,000	114,049	2,253,951	0	0	0	700,000	546,000	0	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 구성리 일원 ○사업량 : L=0.71km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	3,614,000	2,368,000	136,165	2,231,835	0	0	0	700,000	546,000	0	○2021. 10. :중기지방 재정계획 ○2022. 01. :실시설계용역 ○2023. 02. :토지분할 협의, 관련부서 협의 ○2023. 11. :보상협의 및 노선지정 공고 ○2024. 06. :공사 착공 ○2025. 12. :공사 준공
				증감		0	0	22,116	-22,116	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
시민친화형 도로교통 기반조성	남충도로망 확충	남일 가산리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 가산리 일원 ○사업량 : L=0.38km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	1,604,000	937,000	87,376	849,624	0	0	0	500,000	167,000	0	○2021.10.:중기지방 재정계획 ○2022.01.:실시설계용역 ○2023.02.:토지분할 협의, 관련부서 협의 ○2023.06.:보상협의 및 노선지정 공고 ○2024.04.:공사 착공 ○2025.12.:공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 가산리 일원 ○사업량 : L=0.38km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	2,100,000	937,000	415,735	521,265	0	0	0	500,000	663,000	0	
				증감	설계 결과 공사비 증가	496,000	0	328,359	-328,359	0	0	0	0	496,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	남충도로망 확충	현도 중척리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	2,601,000	1,425,000	120,263	1,304,737	0	0	0	700,000	476,000	0	○2021.10.:중기지방 재정계획 ○2022.01.:실시설계용역 ○2022.07.:토지분할 협의 및 관련부서 협의 ○2022.11.:보상협의 및 노선지정 공고 ○2024.04.:공사 착공 ○2025.06.:공사 준공
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.67km, B=8.0m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	3,700,000	1,425,000	1,279,388	145,612	0	0	0	1,150,000	1,125,000	0	
				증감	설계 결과 공사비 증가 감정평가 결과 보상비 증가	1,099,000	0	1,159,125	-1,159,125	0	0	0	450,000	649,000	0	
시민친화형 도로교통 기반조성	남충도로망 확충	상발~구암리 도로확포장 공사	균형건설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 상발리 ~ 구암리 일원 ○사업량 : L=0.83km, B=8.0m ○기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.	6,099,000	0	0	0	313,000	69,000	244,000	3,449,000	1,337,000	1,000,000	○2022. 8.:사업계획 수립 ○2022. 10.:중기지방 재정계획 ○2022. 10.:지방재정 투자심사 ○2023. 1.:실시설계용역 ○2024. 4.:토지분할 등 ○2024. 6.:노선지정 공고 ○2025. 3.:공사 착공 ○2026. 6.:공사 준공
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 상발리 ~ 구암리 일원 ○사업량 : L=0.83km, B=8.0m ○기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.	6,099,000	0	0	0	313,000	95,400	217,600	3,449,000	1,337,000	1,000,000	
				증감		0	0	0	0	0	26,400	-26,400	0	0	0	

계 속 비 사 업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	무심동로~오창1C 도로건설 (국지도 96호)	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 사천동-오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2017. ~ 2029.	85,095,186	5,000,000	4,679,025	320,975	1,213,186	0	1,213,186	13,610,000	10,000,000	55,272,000	○2017.02.:실시설계 착수 ○2020.12.:실시설계 완료 ○2021.09.:도로구역결정 ○2022.05.:공사 착공(7%) ○2023.04.:보상 착수(65%) ○2023.05.:위·수탁 협약제결 (사업시행자 변경, 道→市)
				변경	○위 치 : 청원구 사천동-오창읍 농소리 ○사업량 : L=5.0km, B=17.5m ○기 간 : 2017. ~ 2029.	85,095,186	5,000,000	5,000,000	0	1,213,186	885,157	328,029	13,610,000	10,000,000	55,272,000	
				증감		0	0	320,975	-320,975	0	885,157	-885,157	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	제2순환로 (송절 교차로~율량 교차로) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,315,994	571,394	0	0	0	7,950,000	10,000,000	25,282,612	○2016.03.:실시설계 착수 ○2018.03.:율량교차로 확장 ○2022.09.:도로구역 결정 ○2024.01.:실시설계 준공 ○2024.07.:보상 및 공사 착공(1단계) ○2025.12.:사업 완료(1단계)
				변경	○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016. ~ 2025.	46,120,000	2,887,388	2,315,994	571,394	0	0	0	7,950,000	10,000,000	25,282,612	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주하이패스전용 나들목설치	도로시설과	기존	○위 치 : 강서동 일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2024.	35,560,000	23,100,000	23,100,000	0	12,460,000	8,734,163	3,725,837	0	0	0	○2017.05.:실시설계 착수 ○2019.12.:실시설계 준공 ○2020.05.:도로구역 결정 ○2020.06.:진입도로 착공 ○2020.10.:분선 착공 ○2023.07.:진입도로 준공 ○2024.02.:사업 완료
				변경	○위 치 : 강서동 일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015. ~ 2024.	35,560,000	23,100,000	23,100,000	0	12,460,000	12,281,522	178,478	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	3,547,359	-3,547,359	0	0	0		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	청주(북일~남일)국도 대체우회 도로건설	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용정동-남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015. ~ 2024.	46,500,000	46,500,000	44,937,645	1,562,355	0	0	0	0	0	0	○협의보상 추진중 -1공구: 175필지/177필지 완료 -2공구: 182필지/186필지 완료
				변경	○위 치 : 상당구 용정동-남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km, B=20m 보상비 ○기 간 : 2015. ~ 2024.	46,500,000	46,500,000	44,937,645	1,562,355	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석곡사거리~척북삼거리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=3.95km, B=13~30m ○기 간 : 2018. ~ 2027.	48,300,000	4,664,302	3,537,483	1,126,819	0	0	0	20,000,000	23,635,698	○2020.02.:공사착공(1단계) ○2021.10.:설계 착수 (1-2단계) ○2021.12.:공사준공(1단계) ○2022.03.:타당성평가 착수 (2단계) ○2022.10.:타당성평가 준공 (2단계) ○2023.03.:실시설계 착수 (2단계) ○2024.05.-2024.12.:보상 및 공사 추진(1-2단계) ○2025.-2027.:보상 및 공사 추진(2단계)	
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : L=3.95km, B=13~30m ○기 간 : 2018. ~ 2027.	48,300,000	4,664,302	3,537,483	1,126,819	0	0	0	20,000,000	23,635,698		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	서부로 (석곡사거리~죽림사거리) 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	18,000,000	13,436,000	11,790,045	1,645,955	1,400,000	14,318	1,385,682	3,164,000	0	0	○2017.02.:실시설계 착수 ○2021.08.:단계별 계획 수립 ○2021.10.:도로구역 결정 및 보상 착수 ○2021.12.:실시설계 완료 ○2022.09.:공사 착공(54%) ○2024.12.:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	18,000,000	13,436,000	12,421,964	1,014,036	1,400,000	14,318	1,385,682	3,164,000	0	0	
				증감		0	0	631,919	-631,919	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	오송 지하차도 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2027.	61,200,000	17,850,000	16,215,538	1,634,462	200,000	135,000	65,000	5,000,000	12,500,000	25,650,000	○2018.08. :사업계획 수립 ○2020.12. :실시설계 완료 ○2021.09. :국가철도공단 이사회 심의 ○2022.01. :국가철도공단 설계도서 보완요구 ○2022.06. :관계기관 협의 ○2023.06. :타당성재조사 착수
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : L=0.58km, B=30m ○기 간 : 2019. ~ 2027.	61,200,000	17,850,000	16,269,579	1,580,421	200,000	135,000	65,000	5,000,000	12,500,000	25,650,000	
				증감		0	0	54,041	-54,041	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	상리터널 앞 연결로 설치	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 울량동 일원 ○사업량 : 연결로 설치 L=0.51km ○기 간 : 2021. ~ 2025.	5,450,000	2,200,000	1,271,944	928,056	1,880,000	380,000	1,500,000	1,370,000	0	0	○2017.07. :사업추진계획 수립 ○2022.06. :보상계획공고 ○2022.10. :총사업비 변경 ○2023.03. :실시설계 완료 및 실시계획인가 고시 ○2023.05. :공사착공
				변경	○위 치 : 청원구 울량동 일원 ○사업량 : 연결로 설치 L=0.51km ○기 간 : 2021. ~ 2025.	5,450,000	2,200,000	1,925,631	274,369	1,880,000	380,000	1,500,000	1,370,000	0	0	
				증감		0	0	653,687	-653,687	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	원평교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결로 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019. ~ 2024.	4,200,000	3,199,900	2,189,644	1,010,256	1,000,000	0	1,000,000	100	0	0	○2018.08. :공약사업 선정 ○2019.11. :실시설계 착수 ○2021.12. :실시설계 준공 ○2021.12. :공사 착공 (공정률 94%) ○2024.05. :공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 상신동 일원 ○사업량 : 교차로 연결로 개선 L=1.2km ○기 간 : 2019. ~ 2024.	4,200,000	3,199,900	2,189,644	1,010,256	1,000,000	201,414	798,586	100	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	201,414	-201,414	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	석화 건물목 입체화 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8-11m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	3,825,000	3,000,000	2,972,000	28,000	825,000	759,450	65,550	0	0	0	○2019.11.:협약체결 (市-철도공단) ○2020.04.:설계용역 착수 (철도공단) ○2021.06.:설계용역 준공 ○2022.03.:공사 착공 (철도공단)
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 월곡리 일원 ○사업량 : L=0.39km, B=8-11m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	4,922,100	3,000,000	2,998,164	1,836	825,000	759,450	65,550	1,097,100	0	0	
				증감	총사업비 조정으로 인한 예산 증액	1,097,100	0	26,164	-26,164	0	0	0	1,097,100	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	주성동 일원 2순환로 감속차선 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 주성동 일원 ○사업량 : 감속차로 설치 L=0.15km ○기 간 : 2020. ~ 2024.	830,000	830,000	724,482	105,518	0	0	0	0	0	0	○2020.10.:설계용역 착수 ○2020.12.:보상 추진 ○2021.04.:설계용역 준공 ○2021.05.:공사 착공 ○2021.12.:공사 준공 ○2023.05.:완료공고 고시
				변경	○위 치 : 청원구 주성동 일원 ○사업량 : 감속차로 설치 L=0.15km ○기 간 : 2020. ~ 2024.	830,000	830,000	724,482	105,518	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	오송가락로 (만수~쌍청) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리~쌍청리 ○사업량 : 도로확장 L=1.7km B=20m ○기 간 : 2020. ~ 2026.	17,700,000	500,000	231,190	268,810	0	0	0	1,000,000	7,200,000	9,000,000	○2019.12.:사업추진계획수립 ○2020.03.:투자심사 ○2020.10.:중기지방재정계획 ○2022.06.:실시설계 착수 (공정률 65%) ○2022.06.:토지출입 공고 ○2022.10.:주민설명회 개최 ○2023.07.:소규모 재해영향평가 용역 준공 ○2023.08.:소규모 환경영향평가 용역 준공 ○2023.10.:기술자문위원회 심의 ○2023.12.:교통안전진단용역 완료
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리~쌍청리 ○사업량 : 도로확장 L=1.7km B=20m ○기 간 : 2020. ~ 2026.	17,700,000	500,000	250,549	249,451	0	0	0	4,100,000	8,600,000	4,500,000	
				증감		0	0	19,359	-19,359	0	0	0	3,100,000	1,400,000	-4,500,000	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	직지대로 (서청주IC~청주역) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 서청주IC~청주역 ○사업량 : 도로확장(L=2.2km, B=35m) ○기 간 : 2022.~2026.	47,000,000	200,000	69,750	130,250	700,000	0	700,000	0	23,050,000	23,050,000	○2022.05. :타당성평가 착수 ○2023.03. :타당성평가 준공 ○2023.09.~2025.03. :실시 설계 추진 ○2025.~2026. :보상 및 공사 추진
				변경	○위 치 : 서청주IC~청주역 ○사업량 : 도로확장(L=2.2km, B=35m) ○기 간 : 2022.~2026.	47,000,000	200,000	200,000	0	700,000	207,169	492,831	0	23,050,000	23,050,000	
				증감		0	0	130,250	-130,250	0	207,169	-207,169	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	공항로 (내덕칠거리~내덕사거리) 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 내덕동 일원 ○사업량 : L=703m, B=35m ○기 간 : 2023. ~ 2028.	33,000,000	0	0	0	80,000	47,842	32,158	240,000	10,000,000	22,680,000	○2022.12. :사업추진계획수립 ○2023.02. :지방재정투자심사 ○2023.06. :타당성평가 착수 ○2024.01. :타당성평가 완료 ○2024.05. :실시설계 추진 (1회 추경 편성 시) ○2025.~2028. :보상및공사추진
				변경	○위 치 : 청원구 내덕동 일원 ○사업량 : L=703m, B=35m ○기 간 : 2023. ~ 2028.	33,000,000	0	0	0	80,000	68,345	11,655	240,000	10,000,000	22,680,000	
				증감		0	0	0	0	20,503	-20,503	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	월오~가덕간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 월오동~남일면 황청리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010. ~ 2024.	15,100,000	15,100,000	15,060,676	39,324	0	0	0	0	0	0	○2012.05. :공사 착공 ○2015.05. :설계 변경 ○2018.06. :공사 재착공 ○2021.02. :본선 포장 ○2021.06. :공사 준공 ○2022.06. :수용재결 신청 ○2022.10. :수용재결 심의 ○2022.12. :공탁금 납입 * 실시계획인가 완료 신청 예정
				변경	○위 치 : 월오동~남일면 황청리 ○사업량 : L=1.61km, B=10m ○기 간 : 2010. ~ 2024.	15,100,000	15,100,000	15,060,677	39,323	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	덕천교~새터초교 사거리간 도로확장 사업	도로시설과	기존	○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012. ~ 2024.	5,400,000	5,091,988	5,033,894	58,094	0	0	0	308,012	0	0	○2012.11.:실시설계용역 ○2016.04.:공사 착공 ○2018.09.:공사 부분 준공 ○2021.12.:공사 착공(잔여구간) ○2022.06.:공사 준공(잔여구간) ○2022.08.:GIS DB구축용역 준공 ※실시계획인가 완료 신청 예정
				변경	○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012. ~ 2024.	5,400,000	5,091,988	5,033,894	58,094	0	0	0	308,012	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용박골 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2024.	3,700,000	3,700,000	3,664,829	35,171	0	0	0	0	0	0	○2015.06.:실시설계용역 ○2016.02.:인가 고시 ○2019.12.:공사 착공 ○2020.12.:공사 준공 ○2021.11.:수용재결 심의 ○2022.03.:수용재결 심의 ○2022.07.:인가변경신청 ○2023.12.:인가완료 신청
				변경	○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2024.	3,700,000	3,700,000	3,664,829	35,171	0	0	0	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	아름다운웨딩홀~고은삼거리간 도로확포장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간 : 2015. ~ 2025.	25,000,000	9,001,612	6,625,811	2,375,801	0	0	0	4,000,000	11,998,388	0	○2015.05.:1단계 L=1.18km 공사완료 ○2016.05.:2단계 L=0.88km 설계완료 ○2020.10.:도시계획 일몰에 따른 보완설계 ○2020.08.:3단계 L=2.88km 설계완료 ○2021.07.:2단계소규모환경, 재해영향평가완료 ○2021.12.:2단계 보완설계 준공 및 실시계획 인가 고시 ○2022.01.:2단계 공사 착공 (공정률 85%) ○2022.11.:2단계 석면조사완료 ○2023.12.:3단계 도시관리계획 변경 결정 고시(2030 청주도시관리계획 재정비)
				변경	○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9km, B=8-13→20m ○기 간 : 2015. ~ 2025.	25,000,000	9,001,612	7,419,167	1,582,445	0	0	0	4,000,000	11,998,388	0	
				증감		0	0	793,356	-793,356	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도상교통 분산처리 및 안전도시 구현	미평동 도시계획 도로 (남지로 주변) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청주가스충전소~자동차매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2024.	8,500,000	8,499,500	8,207,634	291,866	0	0	0	500	0	0	○2015.04.:실시설계용역 ○2016.04.:실시계획인가 고시 ○2023.6.:공사 준공 ○2023.10.:완료공고 추진중
				변경	○위 치 : 청주가스충전소~자동차매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015. ~ 2024.	8,500,000	8,499,500	8,207,634	291,866	0	0	0	500	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도상교통 분산처리 및 안전도시 구현	미호천 제방도로 교행차로 설치공사	도로시설과	기존	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2024.	15,000,000	12,690,000	12,051,813	638,187	710,000	139,011	570,989	1,600,000	0	0	○2017.04.:1차구간(0.85km) 공사 준공 ○2020.09.:2차구간(4.65km) 공사 준공 ○2023.11.:3차구간 공사 준공
				변경	○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015. ~ 2024.	15,000,000	12,690,000	12,672,908	17,092	710,000	485,420	224,580	1,600,000	0	0	
				증감		0	0	621,095	-621,095	0	346,409	-346,409	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도상교통 분산처리 및 안전도시 구현	대성로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=1.22km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2024.	20,000,000	17,312,500	16,876,455	436,045	0	0	0	2,687,500	0	0	○2018.12.:1단계-1,3,4구간 공사완료 ○2023.06.:1단계-2구간 공사 완료 ○2023.10.:1단계 완료공고추진
				변경	○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=1.22km, B=12→22m ○기 간 : 2015. ~ 2024.	20,000,000	17,312,500	16,908,455	404,045	0	0	0	2,687,500	0	0	
				증감		0	0	32,000	-32,000	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	용당로 (대한 정육점-과강 매운탕) 확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용당동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	5,918,000	5,415,700	3,790,836	1,624,864	0	0	0	2,300	500,000	0	○2016.09. :사업계획수립 ○2017.06. :실시설계완료 ○2018. ~ :보상 추진 ○2020.02. :건축물철거(4동) ○2021.11. :수용재결 신청 ○2022.03. :공사착공 ○2022.04. :보상계획 재공고 (면적정정) ○2022.07. :수용개시 ○2022.11. :명도소송 및 공사정지 ○2023. 6. :우선추진구간준공 ○2023. 7. :명도소송(1심) 승소 ○2023. 8. : 실시계획인가변경 ○2023. 12. : 건축물해체심의
				변경	○위 치 : 상당구 용당동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	5,918,000	5,415,700	5,415,700	0	0	0	0	2,300	500,000	0	
				증감		0	0	1,624,864	-1,624,864	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	수영로 확장	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 금천새마을금고-영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	16,769,000	5,200,200	288,767	4,911,433	0	0	0	5,000,000	6,568,800	0	○2015.11. :다수인민원접수 ○2018.05. :인가 고시 ○2018.06. :설계용역 완료 ○2022.11. :보상계획 공고 ○2023. 7. :지장물조사용역준공 ○2023. 7. :감정평가 실시 ○2023. 10. : 보상협의(1차)
				변경	○위 치 : 상당구 금천새마을금고-영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	16,769,000	5,200,200	4,675,363	524,837	0	0	0	5,000,000	6,568,800	0	
				증감		0	0	4,386,596	-4,386,596	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	상당산성 진입로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 산성교차로 ~ 산성마을 ○사업량: L=1.09km~B=8~10→14~18m ○기 간: 2017. ~ 2025.	8,540,000	5,488,000	3,577,942	1,910,058	0	0	0	2,200,000	852,000	0	○2015.08. :사업계획수립 ○2015.11. :투자심사 ○2020.02. :인가 고시 ○2020.04. :실시설계 준공 ○2021.06. :보상공고 완료 ○2022.07. :공사 착공 ○2022.07. :문화재 현상 변경 허가신청(현장사무실) ○2022.10. :착공설명회 및 공사 정지 ○2023.05. : 재착공(공정률45%) ○2023.06. : 실시계획변경인가 ○2023.09. : 총사업비 및 사업 계획 변경
				변경	○위 치 : 산성교차로 ~ 산성마을 ○사업량: L=1.09km~B=8~10→14~18m ○기 간: 2017. ~ 2025.	8,540,000	5,488,000	5,488,000	0	0	0	0	2,200,000	852,000	0	
				증감		0	0	1,910,058	-1,910,058	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	월명로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 총대사거리~봉명로 ○사업량 : L=0.4km, B=20m ○기 간 : 2018. ~ 2025.	3,099,000	92,000	92,000	0	1,400,000	11,125	1,388,875	1,607,000	0	0	○2019.06.:실시설계 착수 ○2020.06.:실시계획인가 고시 ○2020.09.:실시설계 준공 ○2023.01.:보상계획 공고 및 통지 ○2023.04.:감정평가 ○2023.04.-07.:보상 협의 ○2023.07.:사업추진계획 변경 ○2024.02.:수용재결 심의
				변경	○위 치 : 총대사거리~봉명로 ○사업량 : L=0.4km, B=20m ○기 간 : 2018. ~ 2025.	3,099,000	92,000	92,000	0	1,400,000	13,583	1,386,417	1,607,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	2,458	-2,458	0	0	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	이정골 마을 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용정동 일원 ○사업량: L=0.5km, B=15m ○기 간: 2018. ~ 2023.	7,530,000	3,562,000	558,701	3,003,299	1,000,000	0	1,000,000	2,968,000	0	0	○2017.09.:사업계획수립 ○2019.10.:투자심사 ○2020.10.:실시설계착수 (공정률 90%) ○2022.02.:도시관리계획변경 ○2022.03.:소규모 재해 용역 착수 ○2022.06.:보상계획 공고 ○2022.08.:소규모 환경영향 평가 용역 착수 ○2022.09.:감정평가 실시 ○2022.11.:보상협의 추진 ○2023.09.: 문화재현상변경허가득 ○2023.11.:실시계획인가 고시 및 조속재결절차 이행
				변경	○위 치 : 상당구 용정동 일원 ○사업량: L=0.5km, B=15m ○기 간: 2018. ~ 2025.	7,530,000	3,562,000	1,525,496	2,036,504	1,000,000	0	1,000,000	2,968,000	0	0	
				증감		0	0	966,795	-966,795	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	정북동토성 진입로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	2,765,000	2,675,000	406,209	2,268,791	0	0	0	90,000	0	0	○2020.02.:실시설계용역 ○2020.12.:문화재현상변경 조건부허가 ○2021.11.:실시계획인가 완료 ○2022.03.:보상계획공고 및 실시설계완료 ○2022.05.:한전주 지중화사업 신청
				변경	○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : L=0.54km, B=15m ○기 간 : 2020. ~ 2024.	2,765,000	2,675,000	409,702	2,265,298	0	0	0	90,000	0	0	
				증감		0	0	3,493	-3,493	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정율			
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액							
광역도시 대비 의동적인 안전한 도로교통망 구축	도상교통 분산처리 및 안전도시 구현	농수산물 도매시장 진입도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 일원 ○사업량 : L=1.20km, B=15-20m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	11,100,000	1,853,000	230,143	1,622,857	0	0	0	6,747,000	2,500,000	0	○2019.06. :공영도매시장신설 현대화사업 공모 선정 ○2019.12. :도시관리계획고시 ○2020.04. :투자심사 ○2021.03. :실시설계착공 ○2021.08. :소규모 환경 및 재해영향평가 용역 착공 ○2022.03. : 도시관리계획변경고 시 ○2022.04. :도로 배수구조물 설치 관련 관계기관 협의 ○2022.04. :분할측량 실시 ○2023.06. :농수산물 진입도로 배수시설 수리검토완료 ○2023.10. :교통영향평가 심의 (조건부) ○2023.12. :농수산물 편입필지 분할			
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 오산리 일원 ○사업량 : L=1.20km, B=15-20m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	11,100,000	1,853,000	310,774	1,542,226	0	0	0	6,747,000	2,500,000	0	○2022.04. :도로 배수구조물 설치 관련 관계기관 협의 ○2022.04. :분할측량 실시 ○2023.06. :농수산물 진입도로 배수시설 수리검토완료 ○2023.10. :교통영향평가 심의 (조건부) ○2023.12. :농수산물 편입필지 분할			
				증감		0	0	80,631	-80,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 의동적인 안전한 도로교통망 구축	도상교통 분산처리 및 안전도시 구현	강서~ 휴암간 도로개설 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강서동~휴암동 ○사업량 : L=1.69km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	24,400,000	500,000	354,331	145,669	200,000	0	200,000	15,250,000	8,450,000	0	○2020.06. :도시관리계획고시 ○2020.10. :중기지방재정계획 ○2021.04. :실시설계 착수 (공정율 95%) ○2021.07. :주민설명회 개최 ○2022.03. :교통안전진단용역 착수 ○2022.04. :문화재지표조사 완료 ○2022.11. :소규모 재해,환경영향 평가 준공 ○2023.02. :경제성(VE) 검토 용역 준공 ○2023.04. :교통안전진단 용역 준공 ○2023.11. :임시사용도로 개통 ○2023.12. :기술자문위원회 심의 ○2023.12. :도시관리계획 변경 고시(2030청주도시관리계획 재정비) ○2024.02. :실시계획인가 신청			
				변경	○위 치 : 흥덕구 강서동~휴암동 ○사업량 : L=1.69km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	24,400,000	500,000	401,595	98,405	200,000	0	200,000	15,250,000	8,450,000	0	○2022.04. :문화재지표조사 완료 ○2022.11. :소규모 재해,환경영향 평가 준공 ○2023.02. :경제성(VE) 검토 용역 준공 ○2023.04. :교통안전진단 용역 준공 ○2023.11. :임시사용도로 개통 ○2023.12. :기술자문위원회 심의 ○2023.12. :도시관리계획 변경 고시(2030청주도시관리계획 재정비) ○2024.02. :실시계획인가 신청			
				증감		0	0	47,264	-47,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 의동적인 안전한 도로교통망 구축	도상교통 분산처리 및 안전도시 구현	비하동 도시계획 도로 도로개설 공사 (비하동 리슈빌)	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 비하동 일원 (비하계룡리슈빌1차@앞) ○사업량 : L=0.17km, B=12m ○기 간 : 2023. ~ 2025.	700,000	0	0	0	700,000	26,729	673,271	0	0	0	○2021.03. :사업추진계획 수립 (흥덕구 건설과) ○2022.02. :도시관리계획 변경 고시 ○2023.01. :실시설계 착수 ○2023.03. :주민설명회 개최 ○2023.06. :설계안전성검토 용역 준공 ○2023.11. :실시계획인가 고시 ○2024.02. :공사 착공 ○2024.03. :착공설명회 개최			
				변경	○위 치 : 흥덕구 비하동 일원 (비하계룡리슈빌1차@앞) ○사업량 : L=0.17km, B=12m ○기 간 : 2023. ~ 2025.	1,240,000	0	0	0	700,000	244,048	455,952	540,000	0	0	0	0	0	
				증감	※총사업비 변경	540,000	0	0	0	0	217,319	-217,319	540,000	0	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	김수녕 양궁장 진입도로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 용정동 230-4번지 일원 ○사업량 : 도로확장 L=0.206km, B=28m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	3,500,000	500,000	53,624	446,376	2,000,000	0	2,000,000	0	1,000,000	0	○2021.08. :사업추진계획 수립 ○2021.10. :투자심사 완료 ○2022.03. :소규모 재해 용역 착수 *이정골 마을진입로 개설공사 실시설계 및 소규모 재해 용역 병행 추진중 ○2022.08. :토지출입공고 및 주민설명회개최 ○2022.12. :대전청 협의 ○2023.02. :보상계획 공고 ○2023.08. :협의보상추진 ○2023.10. :1단계(대로1-6)착공
				변경	○위 치 : 상당구 용정동 230-4번지 일원 ○사업량 : 도로확장 L=0.206km, B=28m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	3,500,000	500,000	126,796	373,204	2,000,000	0	2,000,000	0	1,000,000	0	
				증감		0	0	73,172	-73,172	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	대성로 확장공사 (2단계)	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 서운동 일원 ○사업량 : L=0.47km, B=12→22m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	13,070,000	5,000,000	5,000,000	0	4,500,000	128,478	4,371,522	2,000,000	1,570,000	0	○2015.03:사업계획수립 ○2017.10:중지지방재정계획 및 투자심사 ○2022.07:사업추진계획보고 ○2022.08:보상계획공고 ○2022.10:감정평가 ○2023.10.:실시계획인가 고시 ○2023.12.:수용재결 신청
				변경	○위 치 : 상당구 서운동 일원 ○사업량 : L=0.47km, B=12→22m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	13,070,000	5,000,000	5,000,000	0	4,500,000	430,021	4,069,979	1,000,000	2,570,000	0	
				증감		0	0	0	0	301,543	-301,543	-1,000,000	1,000,000	0		
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	대성로 60번길 도로확장 공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 대성로 60번길 17-1 일원 ○사업량 : L=0.13km, B=20m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	4,662,000	0	0	0	2,000,000	1,644,240	355,760	2,662,000	0	0	○2022.07. :사업추진계획수립 ○2022.10. :투자심사 ○2022.12. :실시계획인가신청 ○2023.03. :보상계획공고 ○2023.10. :실시계획인가 고시
				변경	○위 치 : 상당구 대성로 60번길 17-1 일원 ○사업량 : L=0.13km, B=20m ○기 간 : 2022. ~ 2024.	4,662,000	0	0	0	2,000,000	1,644,404	355,596	0	2,662,000	0	
				증감		0	0	0	0	164	-164	-2,662,000	2,662,000	0		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
광역도시 대비의 안정적인 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	옥산면 오산리 도로 (중2-51) 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	3,180,000	3,180,000	3,081,849	98,151	0	0	0	0	0	0	
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.40km, B=15m ○기 간 : 2017. ~ 2024.	3,180,000	3,180,000	3,081,849	98,151	0	0	0	0	0	0	○2019.07. : 실시설계완료 ○2020.03. : 인가 고시 ○2020.11. : 공사 준공 ○2021.12. : 실시계획인가변경 ○2022.10. : 토지수용재결 (2필지) ○2023.10. : 완료공고 추진
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비의 안정적인 도로교통망 구축	도심교통 분산처리 및 안전도시 구현	강내면 연정교차로 개선공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2024.	1,705,000	1,705,000	1,680,312	24,688	0	0	0	0	0	0	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017. ~ 2024.	1,705,000	1,705,000	1,680,312	24,688	0	0	0	0	0	0	○2019.07. : 실시설계완료 ○2019.12. : 공사 착공 ○2020.07. : 공사 준공 ○2023.06. : 미보상필지 보상계획공고 *실시계획인가 준공 예정 (미보상 토지 1필지, 미이전)
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
광역도시 대비의 안정적인 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	남일면 신송리 도로 확장공사	도로시설과	기존	○위 치 : 상당구 남일면 효촌리~신송리 일원 ○사업량 : 도로확장 L=1.4km, B=20m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	14,645,000	600,000	206,859	393,141	0	0	0	7,854,000	6,191,000	0	
				변경	○위 치 : 상당구 남일면 효촌리~신송리 일원 ○사업량 : 도로확장 L=1.4km, B=20m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	14,645,000	600,000	240,859	359,141	0	0	0	7,854,000	6,191,000	0	○2017.03. : 사업계획 수립 ○2017.10. : 투자심사 완료 ○2022.05. : 실시계획용역착수 ○2022.10. : 주민설명회 개최 ○2023.03. : 설계감리 착수 ○2023.12. : 설계 준공 ○2024.01. : 공사 착수
				증감		0	0	34,000	-34,000	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
광역도시 대비 안정적인 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	현도면 매봉리 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 국도17호선(현도초교) ~ 매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2024.	1,438,000	1,438,000	39,046	1,398,954	0	0	0	0	0	0	○2018.09.:사업계획수립 ○2020.07.:인가 고시 ○2020.08.:설계용역 준공 ○2022.08.:보상계획공고	
				변경	○위 치 : 국도17호선(현도초교) ~ 매봉리 443 ○사업량 : L=0.15km, B=12m ○기 간 : 2018. ~ 2024.	1,438,000	1,438,000	1,195,504	242,496	0	0	0	0	0	0		0
				증감		0	0	1,156,458	-1,156,458	0	0	0	0	0	0		0
광역도시 대비 안정적인 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	옥산체육공원 진입로 도로개설	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	453,000	453,000	384,617	68,383	0	0	0	0	0	0	○2018.10.:사업계획수립 ○2019.10.:실시설계 완료 ○2020.07.:인가 고시 ○2021.09.:보상계획공고 ○2021.10.:공사 착공 ○2022.12.:공사 준공 ○2023.09.:국유지 매입 ○2024.03.:도지분할	
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 체육공원 앞 ○사업량 : 도로개설 L=0.04km, B=15m ○기 간 : 2019. ~ 2024.	453,000	453,000	384,617	68,383	0	0	0	0	0	0		0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
광역도시 대비 안정적인 도로교통망 구축	농촌지역 균형발전을 위한 기반 시설 확충	청주 하이테크밸리 일반산업 단지 도시계획도로 개설공사	도로시설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 공천리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	18,300,000	300,000	100,000	200,000	200,000	0	200,000	9,500,000	8,300,000	0	○2021.05.:사업추진계획수립 ○2021.07.:투자심사 ○2021.10.:실시설계(1단계) 착수(공정률 30%) ○2021.11.:소규모 재해, 환경영향평가용역 착수 ○2021.12.:도시관리계획변경 검토 ○2023.03.:투자심사 제출(2단계) ○2023.08.:2030 청주시 도시관리계획 변경(2차) 고시	
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 공천리 일원 ○사업량 : L=2.0km, B=20m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	18,300,000	300,000	200,000	100,000	200,000	0	200,000	9,500,000	8,300,000	0		0
				증감		0	0	100,000	-100,000	0	0	0	0	0	0		0

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을		
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축	주요간선 광역도로망 조기 구축	주요 혼잡 교차로 개선사업	도로시설과	기존	○위 치 : 교차로 9개소 ○사업량 : 평면교차로 개선 9개소 ○기 간 : 2023.~2025.	5,700,000	0	0	0	200,000	0	200,000	2,500,000	3,000,000	0			
				변경	○위 치 : 교차로 9개소 ○사업량 : 평면교차로 개선 9개소 ○기 간 : 2023.~2025.	5,700,000	0	0	0	200,000	100,000	100,000	2,500,000	3,000,000	0		○2023.07.:사업추진계획수립 ○2023.10.:실시설계 착수 (공정률 65%) ○2024.01.:실무회의 ○2024.06.~'25.12.:공사추진	
				증감		0	0	0	0	100,000	-100,000	0	0	0	0			
자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	발산지구 풍수해 생활권 종합정비 사업	하천과	기존	○위 치 : 청원구 사천동 630-37 일원 ○사업량 : 하천정비 L=8.6km, 우수저류시설 1개소, 배수펌프장 1개소 ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	43,400,000	3,000,000	2,109,200	890,800	5,160,000	0	5,160,000	600,000	34,640,000	0			
				변경	○위 치 : 청원구 사천동 630-37 일원 ○사업량 : 하천정비 L=3.85km, 우수관로 개량 L=2.6km 교량재가설 6개소 ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	43,400,000	3,000,000	2,109,200	890,800	5,160,000	0	5,160,000	0	35,240,000	0		○2022.06:설계용역 착수 ○2024.05:설계용역 완료(예정) ○2024.07:보상 추진(예정) ○2025.12:공사 준공(예정)	
				증감		0	0	0	0	0	0	-600,000	600,000	0	0		0	
자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	미평천지구 풍수해 생활권 종합정비 사업	하천과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				변경	○위 치 : 서원구 분평동 655번지 일원 ○사업량 : 하천정비 L=1.65km 분류수로 L=1.16km 교량재가설 3개소 ○기 간 : 2024.1. ~ 2028.12.	45,224,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	2,000,000	41,424,000		0	○2024.05:설계용역 착수 ○2025.12:설계용역 완료(예정) ○2026.01:공사 착공(예정) ○2028.12:공사 준공(예정)
				증감		45,224,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	2,000,000	41,424,000		0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	외천지구 자연재해 위험개선 지구 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 624번지 일원 ○사업량 : 하천정비 L=1.238km, 교량재가설 1개소 ○기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.	2,800,000	0	0	0	400,000	115,800	284,200	2,400,000	0	0	○2023.03:설계용역 착수 ○2024.05:설계용역 완료(예정) ○2024.06:공사 착공(예정) ○2026.12:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 624번지 일원 ○사업량 : 하천정비 L=1.238km, 교량재가설 1개소 ○기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.	2,800,000	0	0	0	400,000	115,800	284,200	2,400,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 어우러진 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 인프라 구축	가락지구 자연재해 위험개선 지구 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 가락리 612-1번지 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=0.786km, 수문일체형펌프3대, 교량재가설1개소, 우수관로정비 L=0.837km ○기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.	9,500,000	400,000	270,858	129,142	860,000	0	860,000	200,000	8,040,000	0	○2022.08:기본 및 실시설계용역 착수 ○2024.03:사전설계검토 의뢰 ○2024.06:기본 및 실시설계용역 완료(예정) ○2024.11:공사 착공(예정) ○2025.12:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 가락리 612-1번지 일원 ○사업량 : 소하천정비 L=0.786km, 수문일체형펌프3대, 교량재가설1개소, 우수관로정비 L=0.837km ○기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.	9,500,000	400,000	271,372	128,628	860,000	0	860,000	200,000	8,040,000	0	
				증감		0	0	514	-514	0	0	0	0	0	0	
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	행정소하천 정비사업 (전환)	하천과	기존	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.90km ○기 간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.	17,869,000	7,652,000	2,087,291	5,564,709	0	0	0	10,217,000	0	0	○2019.02:설계용역 착수 ○2020.12:설계용역 완료 ○2021.12:주민의견청취 공고 ○2022.02:사업인정협의(중도위) 완료 ○2022.02:사업시행계획 공고 ○2023.01:보상협의 ○2023.10:공사 착공 ○2025.12:공사 준공(예정)
				변경	○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.90km ○기 간 : 2019. 1. ~ 2025. 12.	17,869,000	7,652,000	3,120,235	4,531,765	0	0	0	0	10,217,000	0	
				증감		0	0	1,032,944	-1,032,944	0	0	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	중상소하천 정비사업 (전환)	하천과	기존	○위 치: 서원구 현도면 중삼리 일원 ○사업량: 소하천 정비 L=2.913km ○기 간: 2019.1. ~ 2025.12.	6,856,000	5,202,000	2,869,790	2,332,210	0	0	0	0	1,654,000	0	○2019.02:설계용역 착수 ○2021.08:설계용역 완료 ○2021.11:사업시행계획공고 ○2022.11.:사업기간 연장 (변경) 보고 ※ 사전 행정절차 지연 등에 따라 사업기간 변경(연장) ○2022.12:보상협의 ○2023.06:공사 착공 ○2025.12:공사 준공(예정)	
				변경	○위 치: 서원구 현도면 중삼리 일원 ○사업량: 소하천 정비 L=2.913km ○기 간: 2019.1. ~ 2025.12.	6,856,000	5,202,000	3,020,384	2,181,616	0	0	0	0	0	1,654,000		0
				증감		0	0	150,594	-150,594	0	0	0	0	0	0		0
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	금계소하천 정비사업	하천과	기존	○위 치: 흥덕구 옥산면 금계리 일원 ○사업량: 소하천 정비 L=2.103km ○기 간: 2020.1. ~ 2025.12.	5,310,000	1,890,000	1,890,000	0	700,000	370,816	329,184	0	2,720,000	0	○2020.02:설계용역 착수 ○2022.07:사업인정(중도위) 협의 ○2022.08:사업시행계획 공고 ○2022.10:용역 준공 ○2023.06:보상협의 ○2023.06:공사 착공 ○2025.12:공사 준공(예정)	
				변경	○위 치: 흥덕구 옥산면 금계리 일원 ○사업량: 소하천 정비 L=2.103km ○기 간: 2020.1. ~ 2025.12.	5,310,000	1,890,000	1,758,680	131,320	700,000	0	700,000	900,000	1,820,000	0		
				증감		0	0	-131,320	131,320	0	-370,816	370,816	900,000	-900,000	0		0
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	장동소하천 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.158km ○기 간 : 2023.1. ~ 2025.12.	3,653,000	0	0	0	250,000	100,000	150,000	0	3,403,000	0	○2023.02.:설계용역 착수 ○2024.04.:설계용역 완료(예정) ○2024.10.:공사 착공(예정) ○2025.12.:공사 준공(예정)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.158km ○기 간 : 2023.1. ~ 2025.12.	3,653,000	0	0	0	250,000	124,630	125,370	0	3,403,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	24,630	-24,630	0	0	0		0

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공종율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	광암소하천 정비사업(전환)	하천과	기존	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=5.532km ○기 간 : 2021. 12. ~ 2025. 12.	5,854,000	360,000	160,437	199,563	0	0	0	0	5,494,000		○2022.02. : 설계용역 착수 ○2023. 12. : 설계용역 완료 ○2024.03. : 사업인정협의 완료 ○2024.04. : 사업시행계획 공고 ○2024.10. : 보상협의 추진 ○2024.11. : 공사착공(예정) ○2025. 12. : 공사준공(예정)	
				변경	○위 치 : 청원구 북이면 광암리 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=5.532km ○기 간 : 2021. 12. ~ 2025. 12.	5,854,000	360,000	212,492	147,508	0	0	0	0	0	5,494,000		
				증감		0	0	150,594	-150,594	0	0	0	0	0	0		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	행정·중상소하천 정비사업 통합건설사업관리용역(전환)	하천과	기존	○위 치 - 상당구 가덕면 행정리(행정소하천) 일원 - 서원구 현도면 중삼리(중상소하천) 일원 ○사업량 : 통합 건설사업관리 1식 ○기 간 : 2023. 11. ~ 2025. 12.	2,275,000	0	0	0	50,000	0	50,000	300,000	1,925,000	0	○2023. 10. : 사업수행능력평가 ○2024. 01. : 건설사업관리용역 착수 ○2025. 12. : 건설사업관리용역 완료	
				변경	○위 치 - 상당구 가덕면 행정리(행정소하천) 일원 - 서원구 현도면 중삼리(중상소하천) 일원 ○사업량 : 통합 건설사업관리 1식 ○기 간 : 2023. 11. ~ 2025. 12.	2,275,000	0	0	0	50,000	50,000	0	300,000	1,925,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0	0	0		0
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	가중소하천 정비사업	하천과	기존	○위 치 - 1공구 : 서원구 장암동 467-2번지 일원 - 2공구 : 상당구 남일면 가중리 347-1번지 일원 ○사업량 - 1공구 : 옹벽블록 설치 L=120m, H=3.0m(양안) - 2공구 : 옹벽블록 설치 L=260m, H=2.0m(양안), 농로포장 L=500m, 소교량 1개소 ○기 간 : 2023.09. ~ 2025. 12.	1,550,000	0	0	0	150,000	0	150,000	300,000	1,100,000	0	○ 2023. 9. : 실시설계용역 착수 ○ 2024. 4. : 실시설계용역 준공 ○ 2024. 5. : 사업시행계획공고 및 토지분할 의뢰 ○ 2024. 10. : 토지보상 협의 및 공사 착공 ○ 2025. 12. : 공사 준공	
				변경	○위 치 - 1공구 : 서원구 장암동 467-2번지 일원 - 2공구 : 상당구 남일면 가중리 347-1번지 일원 ○사업량 - 1공구 : 옹벽블록 설치 L=120m, H=3.0m(양안) - 2공구 : 옹벽블록 설치 L=260m, H=2.0m(양안) 농로포장 L=500m, 소교량 1개소 ○기 간 : 2023.09. ~ 2025. 12.	1,550,000	0	0	0	150,000	30,000	120,000	300,000	1,100,000	0		
				증감		0	0	0	0	0	30,000	-30,000	0	0	0		0

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 어우러진 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천	모충교 환경개선 및 친수공간 조성 사업	하천과	기존	○위 치:우심천 일원 (모충교) ○사업량:환경개선 및 친수공간 조성 1식 ○기 간:2023. 9. ~ 2025. 12.	1,040,000				540,000	0	540,000	500,000	0	0	○2023.09. : 실시설계 용역 착수 ○2024.03. : 실시설계 용역 준공 ○2024.05. : 공사 착공 ○2025.12. : 공사 준공
				변경	○위 치:우심천 일원 (모충교) ○사업량:환경개선 및 친수공간 조성 1식 ○기 간:2023. 9. ~ 2025. 12.	1,040,000				540,000	0	540,000	500,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 어우러진 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천	무심천 꽃길 조성과 산책로 도로표지병 설치 사업	하천과	기존	○위 치:우심천 일원 (장평교-청주대교) ○사업량:꽃길조성 및 도로표지병 설치 ○기 간:2023. 9. ~ 2025. 12.	560,000	0	0	0	60,000	0	60,000	500,000	0	0	○ 2023.10. : 설계용역 착수 ○ 2024. 3. : 설계용역 준공 ○ 2024. 2. : 공사 착공 ○ 2025.11. : 공사 준공 예정 *공정률 : 30%
				변경	○위 치:우심천 일원 (장평교-청주대교) ○사업량:꽃길조성 및 도로표지병 설치 ○기 간:2023. 9. ~ 2025. 12.	560,000	0	0	0	60,000	0	60,000	500,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
자연과 어우러진 안전한 생명하천	친수공간 확대와 깨끗한 하천	미호강 생태공원 편의 시설 설치 사업	하천과	기존	○위 치:미호강 일원 (함류부 일원) ○사업량:편의시설(다목적공간 및 화장실) 설치 ○기 간:2023. 9. ~ 2025. 12.	1,030,000	0	0	0	30,000	15,660	14,340	500,000	500,000	0	○ 2023. 9. 22. : 설계용역 착수 ○ 2024. 3. 19. : 설계용역 준공 ○ 2024. 5. : 공사 착공 ○ 2025. 12. : 공사 준공 예정 * 공정률 : 30%
				변경	○위 치:미호강 일원 (함류부 일원) ○사업량:편의시설(다목적공간 및 화장실) 설치 ○기 간:2023. 9. ~ 2025. 12.	1,036,000	0	0	0	30,000	15,660	14,340	1,006,000	0	0	
				증감		6,000	0	0	0	0	0	0	506,000	-500,000	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	석화2지구 풍수해 생활권 종합 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 303-17번지 일원 ○사업량 : 우수관로개량 3.26km, 유수지 A= 40,000m ² , V= 120,000m ³ , 빗물 배수펌프장 신설 등 ○기 간 : 2023.12. ~ 2027.12.	47,946,000	0	0	0	647,500	0	647,500	0	18,432,700	28,865,800	○ 2024.4. ~ 2025.10. : 기본 및 실시설계용역 추진 ○ 2025. 8. ~12. : 행정절차 추진 ○ 2026. 3. : 공사 착공 ○ 2027. 12. : 공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 303-17번지 일원 ○사업량 : 소하천 정비 L=3.182km, 우수관로 개량 L=2.0km, 빗물펌프장 Q=2,160 m ³ /min, 유수지 A=54,000m ² 등 ○기 간 : 2023.12. ~ 2027.12.	47,946,000	0	0	0	647,500	0	647,500	852,500	6,500,000	39,946,000	
				증강		0	0	0	0	0	0	852,500	-11,932,700	11,080,200		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	수석소하천 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 303-7번지 일원 ○사업량 : 축제 및 보축 8.584km, 교량 재가설 13개소 등 ○기 간 : 2023.12. ~ 2026.12.	16,000,000	0	0	0	750,000	0	750,000	0	7,625,000	7,625,000	○ 2024. 01. ~ 12. : 기본 및 실시설계용역 추진 ○ 2025. 01. ~ 10. : 행정절차 추진 ○ 2025. 10. : 공사 착공 ○ 2026. 12. : 공사 준공
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 303-7번지 일원 ○사업량 : 축제 및 보축 8.584km, 교량 재가설 13개소 등 ○기 간 : 2023.12. ~ 2026.12.	16,000,000	0	0	0	750,000	207,840	542,160	15,250,000	0	0	
				증강		0	0	0	0	207,840	-207,840	15,250,000	-7,625,000	-7,625,000		
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	비종지구 자연재해 위험개선 지구 정비사업	하천과	기존	○위 치 : 청원구 내수읍 비종리 25번지 일원 ○사업량 : 하천정비 L=4.224km, 교량 재가설 7개소 등 ○기 간 : 2024.01. ~ 2027.12.	24,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	8,000,000	14,000,000	○ 2024. 04. : 기본 및 실시설계용역 착수 ○ 2025. 04. : 기본 및 실시설계용역 준공 ○ 2025. 05. ~ 11. : 행정절차 추진 ○ 2025. 11. : 공사 착공 ○ 2027. 12. : 공사 준공	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 비종리 25번지 일원 ○사업량 : 하천정비 L=4.224km, 교량 재가설 7개소 등 ○기 간 : 2024.01. ~ 2027.12.	24,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	9,000,000	14,000,000		
				증강		0	0	0	0	0	-1,000,000	1,000,000	0			

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
자연과 함께하는 안전한 생명하천	재해로부터 안전한 하천정비	지산지구 자연재해위험 개선지구 정비사업	하천과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0	○ 2024.06.: 설계용역 착수 ○ 2025.05.: 설계용역 완료 ○ 2025.06.-12.: 행정절차, 보상 협의 등 추진 ○ 2026.01. : 공사 착공(예정) ○ 2027.12. : 공사 준공(예정)	
				변경	○위 치 : 청원구 내수읍 비종리 25번지 일원 ○사업량 : 하천정비 L=1.902km, 교량 재가설 6개소 등 ○기 간 : 2024.01. ~ 2027.12.	16,420,000	0	0	0	0	0	1,000,000	7,000,000	8,420,000		
				증감		16,420,000	0	0	0	0	0	1,000,000	7,000,000	8,420,000		
자연과 어우러진 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	팔짱 무심천 수변.문화공간 조성사업	하천과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	○2024. 2. 16. : 설계용역 착수 ○2024.10.12. : 설계용역 준공 ○2024.10. : 공사 착공예정 ○2025.12. : 공사 준공 예정 ※ 공정을 : 20%		
				변경	○위 치 : 무심천 일원 (청주대교~제1문천교) ○사업량 : 수변.문화공간 조성 1식 ○기 간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.	3,130,000	0	0	0	0	0	1,630,000	1,500,000		0	
				증감		3,130,000	0	0	0	0	0	1,630,000	1,500,000		0	
자연과 어우러진 안전한 생명하천	사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성	청주대교 일원 수경시설 개량사업	하천과	기존	신규사업	0	0	0	0	0	0	0	0	○2024. 1. 19. : 설계용역 착수 ○2024. 9. 14. : 설계용역 준공 ○2024.10. : 공사 착공 예정 ○2025.12. : 공사 준공 예정 ※ 공정을 : 20%		
				변경	○위 치 : 무심천 일원(청주대교 일원) ○사업량 : 기존 수경시설 개량 및 신설 1식 ○기 간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.	1,537,000	0	0	0	0	0	1,537,000	0		0	
				증감		1,537,000	0	0	0	0	0	1,537,000	0		0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	현도산업 단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 중삼리 54일원 ○사업량 : 완충저류시설 1,600㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,215,000	3,788,285	3,788,285	0	2,967,000	2,967,000	0	3,459,715	0	0	○2020.01.:위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.10.:기본, 실시설계용역 착수 ○2021.01.:기초자료 수집 및 분석, 현장조사 ○2021.03.:실시설계 용역 중지 ○2021.05.:유수지사용협의 ○2021.11.:기본설계 검토 완료 ○2022.03.:기본 및 실시설계 재개
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 중삼리 54일원 ○사업량 : 완충저류시설 1,600㎡ ○기 간 : 2019. ~ 2024.	10,215,000	3,788,285	3,788,285	0	2,967,000	2,967,000	0	3,459,715	0	0	○2022.06.:기본 및 실시설계 준공 ○2022.08.:공사 발주 ○2022.09.:공사 착공 ○2023.01.:사업기간 연장 승인 ○2023.07.:완충저류조 콘크리트 타설 완료 ○2023.12.: 원가산정용역 완료 ○2024.03.: 운영계획 수립
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	오창 제2 산업단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 청원구 오창읍 송대리 346일원 ○사업량 : 완충저류시설 2,800㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2026.	11,727,100	1,815,000	1,815,000	0	495,000	495,000	0	1,429,000	3,994,100	3,994,000	○2020.02.:위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.11.:기본, 실시설계용역 착수 ○2021.01.:기초자료 수집 및 분석, 현장조사 ○2021.05.:근린공원사용 협의 ○2021.06.:실시설계 용역중지 ○2021.11.:기본설계 검토요청 ○2022.08.:지하안전영향평가추진 ○2022.12.:산업단지계획 변경 승인
				변경	○위 치 : 청원구 오창읍 송대리 346일원 ○사업량 : 완충저류시설 2,800㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2026.	15,364,000	1,815,000	1,815,000	0	495,000	495,000	0	1,429,000	5,812,500	5,812,500	○2023.10.:기본 및 실시설계완료 ○2023.10.:설계승인완료(금강청) - 총사업비 증액되어 승인
				증감	총사업비 변경 (금강청 설계승인 완료에 따른 총사업비 확정 및 증액)	3,636,900	0	0	0	0	0	0	0	1,818,400	1,818,500	○2024.02.:발주계획 검토 ○2024.03.:자재 심의 추진 *변경사유 : 금강청 설계승인에 따른 총사업비 확정 및 변경
친환경적 청정도시 추진기반 조성	환경도시 조성	옥산산업 단지 완충저류 시설 설치운영	환경정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 옥산면 호죽리 968, 일원 ○사업량 : 완충저류시설 4,100㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2026.	19,111,300	2,554,000	2,554,000	0	828,000	828,000	0	1,537,000	7,096,200	7,096,100	○2020.01.:위수탁협약 (한국환경공단) ○2020.10.:기본, 실시설계용역 착수 ○2021.01.:기초자료 수집 및 분석, 현장조사 ○2021.03.:실시설계 용역 중지 ○2021.05.:유수지사용협의 ○2021.11.:기본설계 검토 완료 ○2022.10.:설계VE, 설계자문 추진
				변경	○위 치 : 흥덕구 옥산면 호죽리 968, 일원 ○사업량 : 완충저류시설 4,100㎡ ○기 간 : 2020. ~ 2026.	22,950,000	2,554,000	2,554,000	0	828,000	828,000	0	1,537,000	9,016,000	9,015,000	○2023.02.:실시설계 협의 요청 (금강청) ○2023.10.:기본 및 실시설계 완료
				증감	총사업비 변경 (금강청 설계승인 완료에 따른 총사업비 확정 및 증액)	3,838,700	0	0	0	0	0	0	0	1,919,800	1,918,900	○2023.10.:설계승인완료(금강청) - 총사업비 증액되어 승인 ○2024.02.:발주계획 검토 ○2024.03.:자재 심의 추진 *변경사유 : 금강청 설계승인에 따른 총사업비 확정 및 변경

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성(환경/폐기물)	폐자원 선순환 기반조성	청주시 노후 재활용 선별센터 신축사업	자원정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 죽진리 668 ○사업량 : 시설용량(60톤/일) ○기 간 : 2023 ~ 2026	15,840,000	18,940	18,940	0	6,083,333	0	6,083,333	0	4,868,863	4,868,864	○ 2020.10월 : 타당성조사 및 기본계획 용역 완료 ○ 2022.07월 : 공유재산심의 완료 ○ 2023.10월 : 공유재산 관리계획 완료 ○ 2024.02월 : 공공건축심의 완료 ○ 2024.03월 : 설계용역 건설 기술 심의 완료
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 죽진리 668 ○사업량 : 시설용량(60톤/일) ○기 간 : 2020 ~ 2026	15,840,000	18,940	18,940	0	6,083,333	0	6,083,333	0	4,868,000	4,869,727	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-863	863		
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (미원중앙 소규모하수처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 중앙리, 대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간 : 2017. ~ 2024.	14,119,000	7,305,000	7,022,659	282,341	6,814,000	2,109,565	4,704,435	0	0	0	○2018.03. : 설계용역 착수 ○2020.04. : 재원협의 승인 ○2020.08. : 총사업비 변경보고 (재원협의결과반영) ○2020.10. : 공사착공 ○2021.01. ~ 2023. 04. : 공사(1~5차분)준공 ○2023.05. : 공사(6차분)착공 ○2024.03. : 공정을 92% ○2024.06. : 공사준공(예정)
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 중앙리, 대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=12.18km ○기 간 : 2017. ~ 2024.	14,119,000	7,305,000	7,305,000	0	6,814,000	3,964,418	2,849,582	0	0	0	
				증감		0	0	282,341	-282,341	0	1,854,853	-1,854,853	0	0	0	
맑고 깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (성내 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1,556km ○기 간 : 2018.11. ~ 2024.12.	4,060,000	2,322,000	1,839,293	482,707	1,738,000	168,314	1,569,686	0	0	0	○2020.02. : 재원협의완료 ○2020.10. : 문화재심의완료 ○2021.07. : 총사업비 변경보고 (재원협의결과반영) ○2021.11. : 공사(전체분,1차분) 착공 ○2022.04. ~ 2023.05. : 공사(1,2차분)준공 ○2023.05. : 공사(3차분) 착공 ○2024.03. : 공정을 93% ○2024.06. : 공사준공(예정)
				변경	○위 치 : 상당구 산성동 성내방죽 일원 ○사업량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 L=1,556km ○기 간 : 2018.11. ~ 2024.12.	4,150,000	2,322,000	2,322,000	0	1,738,000	582,376	1,155,624	90,000	0	0	
				증감	○유량조정 맨홀 설치에 따른 총사업비 변경	90,000	0	482,707	-482,707	0	414,062	-414,062	90,000	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치: 서원구 현도면 노산리 일원 ○사업량: 하수처리시설 60톤/일 하수관로 L=4.6km 배수설비 148개소 ○기 간: 2021.03. ~ 2024.12.	5,367,000	293,000	244,601	48,399	829,000	2,200	826,800	324,000	3,921,000	0	○2021.03.:설계용역 착수 ○2022.10.:하수처리시설 공법선정 ○2023.05.-07.: 설계안전성검토 ○2023.08.-09.: 기술자문위원회 사전자문 및 사전협의 실시 ○2023.10.:재원협의 추진 ○2024.07.:공사 착공(예정)
				변경	○위 치: 서원구 현도면 노산리 일원 ○사업량: 하수처리시설 60톤/일 하수관로 L=4.6km 배수설비 148개소 ○기 간: 2021.03. ~ 2024.12.	5,367,000	293,000	293,000	0	829,000	51,366	777,634	324,000	3,921,000	0	
				증감		0	0	48,399	-48,399	0	49,166	-49,166	0	0	0	
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치: 흥덕구 오송읍 상봉리 일원 ○사업량: 하수관로 L=3.289km (세종 조차원STP 연계처리) 배수설비 97개소 ○기 간: 2021.06. ~ 2024.12.	4,052,000	937,000	499,658	437,342	845,000	142,479	702,521	2,270,000	0	○2021.02.:설계용역 착수 ○2022.04.:재원협의 및 설치인가 완료 ○2022.06.:비용부담 협약 체결 (청주↔세종) ○2022.07.:총사업비 변경보고 (재원협의결과반영) ○2022.11.:공사 착공 (전체분, 1차분)착공 ○2023.10.:공정을 22% ○2024.12.:공사 준공(예정)	
				변경	○위 치: 흥덕구 오송읍 상봉리 일원 ○사업량: 하수관로 L=3.289km (세종 조차원STP 연계처리) 배수설비 97개소 ○기 간: 2021.06. ~ 2024.12.	4,052,000	937,000	937,000	0	845,000	332,132	512,868	2,270,000	0		0
				증감		0	0	437,342	-437,342	0	189,653	-189,653	0	0		0
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을하수도 정비 (남이구미 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치: 서원구 남이면 구미리 일원 ○사업량: 하수처리시설 90톤/일, 하수관로 L=4.9km, 배수설비 156개소 ○기 간: 2021. ~ 2024.	5,775,000	307,000	220,455	86,545	849,000	2,200	846,800	382,000	4,237,000	0	○2021.03.:설계용역 착수 ○2022.10.:하수처리시설 공법선정 ○2023.05.-07.: 설계안전성검토 ○2023.08.-09.: 기술자문위원회 사전자문 및 사전협의 실시 ○2023.10.:재원협의 추진 ○2024.07.:공사 착공(예정)
				변경	○위 치: 서원구 남이면 구미리 일원 ○사업량: 하수처리시설 90톤/일, 하수관로 L=4.9km, 배수설비 156개소 ○기 간: 2021. ~ 2024.	5,775,000	307,000	307,000	0	849,000	22,490	826,510	382,000	4,237,000	0	
				증감		0	0	86,545	-86,545	0	20,290	-20,290	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도 정비 (문의면 묘암리 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 문의면 묘암리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 15㎡, 하수관로 L=1.478km ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,850,000	514,000	46,000	468,000	0	0	0	1,336,000	0	0	○2020.11. : 특별지원사업 선정 ○2021.03. : 자금배정 ○2021.06. : 설계용역 착수 ○2021.09. : 하수처리장 부지선정 ○2022.10. : 공법선정 완료 ○2023.04. : 용역사 부도로 인한 용역사 변경 ○2023.05. : 설계용역 재착수 ○2023.12. : 설계용역 준공
				변경	○위 치 : 문의면 묘암리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 15㎡, 하수관로 L=1.478km ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,850,000	514,000	79,864	434,136	0	0	0	1,336,000	0	0	
				증감		0	0	33,864	-33,864	0	0	0	0	0	0	
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	농어촌마을 하수도정비 (현도시목 소규모 하수처리 시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 서원구 현도면 시목리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=3.71km ○기 간 : 2022.01. ~ 2026.12.	5,030,000	210,000	180,000	30,000	70,000	0	70,000	400,000	2,196,000	2,154,000	○2021.09. : 2022 정부(안) 가내시(22년신규) ○2022.06. : 설계용역 착수 ○2024.03. : 설계공정을 80%
				변경	○위 치 : 서원구 현도면 시목리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=3.71km ○기 간 : 2022.01. ~ 2026.12.	5,030,000	210,000	180,000	30,000	70,000	0	70,000	400,000	2,210,000	2,140,000	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	14,000	-14,000		
맑고깨끗한 수질관리	공공하수도 시설확충 및 운영 (수질개선 특별회계)	면단위 하수처리 시설 설치 (복이화상 소규모 하수 처리시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 청원구 복이면 화상리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=3.03km ○기 간 : 2022.01. ~ 2026.12.	4,400,000	180,000	126,000	54,000	0	0	0	2,110,000	2,110,000	○2021.09. : 2022 정부(안) 가내시(22년신규) ○2022.06. : 설계용역 착수	
				변경	○위 치 : 청원구 복이면 화상리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 하수관로 L=3.03km ○기 간 : 2022.01. ~ 2026.12.	4,400,000	180,000	126,000	54,000	0	0	0	0	0		4,220,000
				증감		0	0	0	0	0	0	0	-2,110,000	2,110,000		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공경율
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑고깨끗한 수질관리	비점오염원 관리 (수질개선 특별회계)	비점오염 저감시설 설치 (청남대 비점오염 저감시설 설치사업)	하수정책과	기존	○위 치 : 상당구 문의면 청남대 일원 ○사업량 : 비점오염저감시설 1식 ○기 간 : 2022. ~ 2025.	5,114,000	210,000	110,623	99,377	360,000	0	360,000	127,200	4,416,800	0	○2022.03.~2024.02. : 기본 및 실시설계 추진 ○2024.03.~2024.12. : 공사착공 및 준공
				변경	○위 치 : 상당구 문의면 청남대 일원 ○사업량 : 비점오염저감시설 1식 ○기 간 : 2022. ~ 2025.	5,114,000	210,000	110,623	99,377	360,000	0	360,000	127,200	4,416,800	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
맑고깨끗한 수질관리	청주시 유기성 폐자원 통합바이오 가스화시설 민간투자사업	유기성 폐자원 통합바이오 가스화시설 민간투자사업	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 신대동 청주공공하수처리시설 내 ○사업량 : 370톤/일(면적 : 17,554㎡) - 음식물류폐기물 232톤/일, 하수슬러지 93톤/일, 분뇨 45톤/일 ○기 간 : 2022.01. ~ 2028.12.	177,594,676	0	0	0	2,649,500	2,649,500	0	4,851,648	36,074,770	134,018,758	○2021.12. : 민간투자사업 제안서 접수 [(가칭)더청주그린에너지] ○2022.02. : 환경부 공모사업선정 ○2022.02. : 제안서 적격성 검토 의뢰 (공공투자관리센터) ○2023.06. : 제안서 적격성 검토 완료 ○2023.08. : 제3자공고(안) 검토 의뢰 (공공투자관리센터) ○2023.10. : 제3자공고(안) 검토 완료 (공공투자관리센터) ○2024.03. : 제3자 제안공고 (청주시 홈페이지 등)
				변경	○위 치 : 흥덕구 신대동 청주공공하수처리시설 내 ○사업량 : 370톤/일(면적 : 17,554㎡) - 음식물류폐기물 232톤/일, 하수슬러지 93톤/일, 분뇨 45톤/일 ○기 간 : 2022.01. ~ 2028.12.	177,594,676	0	0	0	2,649,500	2,649,500	0	2,676,898	36,075,250	136,193,028	
				증감		0	0	0	0	0	0	-2,174,750	480	2,174,270		
맑고깨끗한 수질관리	비점오염원 관리 (수질개선 특별회계)	지탄소 그린산업 단지 조성사업	하수정책과	기존	○위 치 : 흥덕구 향정동, 송정동 일원 ○사업량 : 비점오염저감시설 1식 - 식생체류지, 나무여과상자, 투수포장, 클린로드(L=1.0km) ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	7,400,000	0	0	0	1,913,600	146,670	1,766,930	0	5,486,400	0	○ 2022.9: 공모사업 선정 ○ 2023.2 : 지방재정투자심사 완료 ○ 2023.9 : 일성감사 및 계약심사 ○ 2023.10 : 기본 및 실시설계 착수 ○ 2024.03 : 사업설명회 개최 (공경률 15%)
				변경	○위 치 : 흥덕구 향정동, 송정동 일원 ○사업량 : 비점오염저감시설 1식 - 식생체류지, 나무여과상자, 투수포장, 클린로드(L=1.0km) ○기 간 : 2022.1. ~ 2025.12.	7,400,000	0	0	0	1,913,600	146,670	1,766,930	500,000	4,986,400	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0		

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
공공도서관 운영	생활SOC 복합화사업	청주시립 도서관 리모델링	청주시립 도서관	기존	○위 치 : 상당구 용암동 2098 ○사 업 량 : 시립도서관 리모델링 5,607㎡ ○기 간 : 2021~2024 ○총사업비 : 10,400백만원	10,400,000	4,875,000	2,386,700	2,488,300	5,525,000	838,232	4,686,768	0	0	0	○'20.09.: 생활SOC복합화사업선정 ○'21.08.: 설계공모작 선정 ○'21.8.-22. 3.: 실시설계 추진 ○'22.07.: 착공 ○'23.10.: 내부 공사(공정률60%) ○'24.05.: 준공예정
				변경	○위 치 : 상당구 용암동 2098 ○사 업 량 : 시립도서관 리모델링 5,607㎡ ○기 간 : 2021~2024 ○총사업비 : 10,400백만원(변동없음)	10,400,000	4,875,000	2,386,700	2,488,300	5,525,000	838,232	4,686,768	0	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
임업경영력 강화	산림경영	목재친화 도시 조성	산림관리과	기존	○위 치 : 상당구 수동 81-6번지 일원 ○사업량 : 31,700㎡ ○기 간 : 2023. 9. ~ 2026. 12.	5,000,000	0	0	0	500,000	0	500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	○ 2022. 12.: 목재친화도시 조성사업 공모 신청 ○ 2023. 1.: 목재친화도시 조성사업 공모선정 ○ 2023. 2. : 목재친화도시 조성사업 추진계획 수립 ○ 2023. 6. : 지방재정계획심의 ○ 2023. 6. : 목재친화도시 조성사업 국도비보조금 교부결정 ○ 2023. 10.~11. : 기본계획 수립용역 공모 ○ 2024. 4. : 기본계획 수립용역 완료 및 최종보고 ○ 2024. 5.~10. : 기본 및 실시 설계 추진 ○ 2024. 11.~2026. 6. : 공사 착공 및 준공
				변경	○위 치 : 상당구 수동 81-6번지 일원 ○사업량 : 31,700㎡ ○기 간 : 2023. 9. ~ 2026. 12.	5,000,000	0	0	0	500,000	73,500	426,500	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
				증감		0	0	0	0	73,500	-73,500	0	0	0	0	
임업경영력 강화	산림휴양	목화자연 휴양림 치유의 숲 조성사업	산림관리과	기존	○위 치 : 상당구 미원면 운암리 산61-2 ○사업량 : 50.2ha ○기 간 : 2021. ~ 2025.	5,186,335	484,000	375,945	108,055	2,382,335	513,564	1,868,771	2,320,000	0	0	○2022. 2.-3.: 치유 프로그램 개발 용역 완료, 문화재 지표조사 용역착수 ○2022. 5.: 최종보고회 개최 ○2022. 6.: 자연휴양림 지정 구역 변경 신청, 문화재 지표조사 용역 준공 ○2022. 7.: 치유의 숲 조성계획 승인 신청(도) ○2022. 8.-10.: 기본 및 실시설 계용역 등 3건 재착수·준공 ○2022. 11.-12.: 무연분묘 개장용 역 착수 및 준공 ○2023. 2-3.: 일상감사 및 도계약 심사 완료 ○2023. 07. : 착공 및 1차분 공사 추진 ○2024. 09. : 1차분 공사 준공 및 2차분 공사 착공 ○2025. 08. : 2차분 공사 준공
				변경	○위 치 : 상당구 미원면 운암리 산61-2 ○사업량 : 50.2ha ○기 간 : 2021. ~ 2025.	5,186,335	484,000	478,384	5,616	2,382,335	935,804	1,446,531	2,320,000	0	0	
				증감		0	0	102,439	-102,439	0	422,240	-422,240	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공평율	
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
균형발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	용정속구 공원 뒤 (소2-1552호)도로 개설	상당구 건설과	기존	○위 치 : 상당구 용정동 450-1번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=573m, B=8.0m ○기 간 : 2023.1. ~ 2026.12.	4,200,000	0	0	0	140,000	68,759	71,241	1,100,000	2,000,000	960,000	○2022.09. : 사업계획 수립 ○2022.10. : 투자심사 ○2023.03. : 실시설계용역 착수	
				변경	○위 치 : 상당구 용정동 450-1번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=573m, B=8.0m ○기 간 : 2023.1. ~ 2026.12.	4,200,000	0	0	0	140,000	68,759	71,241	1,100,000	2,000,000	960,000		
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	부모산 진입도로 개설공사 (소3-1001)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 비하동 380-4번지 ○사업량 : 도로개설 L=130m, B=6.0m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	620,000	17,331	0	17,331	0	0	0	602,669	0	0	○2020.01. : 실시설계용역 ○2020.03. : 도시계획시설 변경 결정 추진에 따른 용역중지 ○2021.03. : 용역중지 해제 ○2021.04. : 용역 재착수 ○2021.07. : 사전행정절차 (실시계획인가) 이행에 따른 용역중지 ○2022.02. : 실시계획인가고시 ○2022.05. : 도시관리계획 재정비 요청 ○2023.12. : 도시관리계획 재정비 완료	
				변경	○위 치 : 흥덕구 비하동 380-4번지 ○사업량 : 도로개설 L=130m, B=6.0m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	620,000	17,331	0	17,331	0	0	0	0	602,669	0		0
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭12m 미만의 도시계획 도로개설	오송오송리 도시계획 도로 외 1개소 개설공사 (소3-1341)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량 : L=230m, B=6m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	1,974,000	1,330,592	1,330,592	0	250,000	215,228	34,772	393,408	0	0	○2017.05. : 실시설계용역 ○2017.10. : 보상추진 ○2020.08. : 실시계획인가 ○2023.10. : 보상 중 (19필지/18필지보상)	
				변경	○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 250-20 일원 ○사업량 : L=230m, B=6m ○기 간 : 2017. ~ 2025.	1,974,000	1,330,592	1,330,592	0	250,000	238,539	11,461	393,408	0	0		
				증감		0	0	0	0	23,311	-23,311	0	0	0			

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 사인 도시계획 도로 개설 (소2-1357)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 강내면 사인리 251-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	1,570,000	42,962	41,092	1,870	0	0	0	1,527,038	0	0	○2020.01. : 실시설계 착수 ○2020.06. : 실시계획 인가 ○2020.08. : 실시설계 완료 ○2021.08. : 도시관리계획 재정비 요청 ○2022.05. : 도시관리계획 재정비 완료
				변경	○위 치 : 흥덕구 강내면 사인리 251-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=370m, B=8.0m ○기 간 : 2020. ~ 2025.	1,570,000	42,962	41,092	1,870	0	0	0	1,527,038	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	운천동 도시계획 도로 개설 (소2-346)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 흥덕구 운천동 596-9번지 일원 ○사업량 : L=85m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	1,040,000	120,000	84,596	35,404	350,000	0	350,000	570,000	0	0	○2016.10. : 실시설계 용역 ○2019.05. : 보상협의 진행중 ○2021.08. : 도시관리계획 재정비 요청 ○2022.02. : 도시관리계획 재정비 완료 ○2022.12. : 실시계획인가 변경 고시 ○2023.10. : 보상 중
				변경	○위 치 : 흥덕구 운천동 596-9번지 일원 ○사업량 : L=85m, B=8m ○기 간 : 2019. ~ 2025.	1,040,000	120,000	120,000	0	350,000	348,580	1,420	570,000	0	0	
				증감		0	0	35,404	-35,404	0	348,580	-348,580	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노폭 12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 월곡 도시계획 도로 개설공사 (소2-1343)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 월곡리 140-1번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,370,000	880,000	880,000	0	400,000	110,623	289,377	90,000	0	0	○2019.10. : 실시설계용역 ○2020.06. : 실시계획인가 ○2021.04. : 보상협의추진 ○2023.03. : 공사 착수 ○2023.08. : 공사 정지 - 지장건축물 추가보상
				변경	○위 치 : 강내면 월곡리 140-1번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,370,000	880,000	880,000	0	400,000	111,313	288,687	90,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	690	-690	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			담당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	강내 월곡 도로 계획 개설공사 (소2-1344)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 강내면 월곡리 273-5번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,460,000	980,000	980,000	0	480,000	178,052	301,948	0	0	○2019.10. : 실시설계용역 ○2020.06. : 실시계획인가 ○2021.04. : 보상협의추진 ○2023.03. : 공사 착수 ○2023.12. : 공사 준공	
				변경	○위 치 : 강내면 월곡리 273-5번지 일원 ○사업량 : L=125m, B=8m ○기 간 : 2021. ~ 2024.	1,460,000	980,000	980,000	0	480,000	477,679	2,321	0	0		
				증감		0	0	0	0	299,627	-299,627	0	0	0		
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	오송 상봉 초등학교 도로확장 공사 (소1-615)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 오송읍 상봉리 393-2번지 일원 ○사업량 : L=100m, B=10m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	609,000	200,000	186,954	13,046	0	0	0	409,000	0	0	○2020.07. : 실시설계용역 ○2020.12. : 사전행정절차 이행 관련 용역정지 (실시계획인가) ○2022.02. : 실시계획인가 고시 ○2023.10. : 보상 중
				변경	○위 치 : 오송읍 상봉리 393-2번지 일원 ○사업량 : L=100m, B=10m ○기 간 : 2021. ~ 2025.	609,000	200,000	195,825	4,175	0	0	0	409,000	0	0	
				증감		0	0	8,871	-8,871	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	노퍽12m 미만의 도시계획 도로개설	신봉동 도시계획 도로 개설공사 (소1-264)	흥덕구 건설과	기존	○위 치 : 신봉동 17-4번지 일원 ○사업량 : L=102m, B=10m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	1,185,000	500,000	500,000	0	250,000	220,998	29,002	435,000	0	0	○2020.07. : 실시설계용역 ○2020.12. : 사전행정절차 이행 관련 용역정지 (실시계획인가) ○2022.02. : 실시계획인가 고시 ○2022.02. : 용역준공 ○2023.10. : 보상 중
				변경	○위 치 : 신봉동 17-4번지 일원 ○사업량 : L=102m, B=10m ○기 간 : 2022. ~ 2025.	1,185,000	500,000	500,000	0	250,000	250,000	0	435,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	29,002	-29,002	0	0	0	0	

계 속 비 사업(변경) 조 서 (2024년도 1회 추가경정 예산)

(단위 : 천원)

사 업			해당부서	구분	사업개요	총사업비	2022년 까지			2023년			당해연도 예산액 (2024년)	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	추진상황 및 공정을
정책사업	단위사업	세부사업					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사천동 도로개설 (소로3-1432호선)	청원구 건설과	기존	○위 치: 청원구 사천동 38-3번지일원 ○사업량: 도로개설 L=295m, B=6m ○기 간: 2021. ~ 2024.	828,000	405,000	404,973	27	400,000	214,601	185,399	23,000	0	0	○2020.06: 실시계획인가고시 ○2022.10: 수용재결 완료 ○2023.11: 공사착공 ○2024. 1: 공사준공
				변경	○위 치: 청원구 사천동 38-3번지일원 ○사업량: 도로개설 L=295m, B=6m ○기 간: 2021. ~ 2024.	828,000	405,000	404,973	27	400,000	214,601	185,399	23,000	0	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	율량동 소로 3-1699호선 도로개설	청원구 건설과	기존	○위 치: 청원구 율량동 195-3번지 ~149-2번지 ○사업량: 도로개설 L=592m, B=6m ○기 간: 2023. ~ 2026.	3,000,000	0	0	80,000	62,498	17,502	1,300,000	1,000,000	620,000	0	○2022.10.: 지방재정투자사업 심사 ○2023.01.: 실시설계용역 착수 ○2023.07.: 용역 정치 (행정절차 이행)
				변경	○위 치: 청원구 율량동 195-3번지 ~149-2번지 ○사업량: 도로개설 L=592m, B=6m ○기 간: 2023. ~ 2026.	3,000,000	0	0	80,000	62,498	17,502	1,300,000	1,000,000	620,000	0	
				증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
지역균형 발전을 위한 도시기반 조성	도로개설	사천동 새터마을 도로개설 (소로3-1208)	청원구 건설과	기존	○위 치: 청원구 사천동 178-4번지 일원 ○사업량: 도로개설 L=408m, B=6~10m ○기 간: 2019. ~ 2024.	3,216,000	2,988,000	2,905,024	82,976	215,000	213,366	1,634	13,000	0	0	○2018.09: 실시설계 완료 ○2019.05: 실시계획인가 ○2021.01: 보상완료 ○2021.03: 공사집행 ○2022.05: 공사준공 ○2022.05.~: 행정절차이행중
				변경	○위 치: 청원구 사천동 178-4번지 일원 ○사업량: 도로개설 L=408m, B=6~10m ○기 간: 2019. ~ 2024.	3,239,000	2,988,000	2,905,024	82,976	215,000	213,366	1,634	36,000	0	0	
				증감	- 유상매입분 국유지(3필지)에 대하여 감정평가 결과, 사업비 증액필요	23,000	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	